



MUNICIPIO DE AHOME									
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA									
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									
FINIQUITO									
HOJA 1									
DE 1									
OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN CALLEJÓN AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-023-23	
							CONTRATISTA:	SELCOSIN S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 16 DE OCTUBRE DE 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA								
01	ALUMBRADO PUBLICO								
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PUNTA POSTE GARDEN CON SISTEMA LED 70 W 100-277 6500K. LUMINARIA PUNTA POSTE ORLEANS CON SISTEMA LED 70 W 100-277 6500K, BRAZO L 0.80X 2", PINTURA, CABLEADO, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9	9	0.00	9.00	0.00	10496.46	\$0.00
002	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	200	200	0.00	200.00	0.00	51.4	\$0.00
003	SUMINISTRO Y COLOCACION BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, TAQUETES, TORNILLOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9	9	0.00	9.00	0.00	652.8	\$0.00
004	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CONEXIONES PARA REGISTRO INCLUYE: CONECTORES BIMETALICOS TENSION MINIMA CAL. 1/0, CINTA AISLANTE SUPER 33, 23 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	9	9	0.00	9.00	0.00	338.96	\$0.00
005	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1	1	0.00	1.00	0.00	446.37	\$0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA									
								SUBTOTAL:	\$0.00
								IVA:	\$0.00
								TOTAL	\$0.00
								INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:	\$132,379.61
								INVERSIÓN EJERCIDA:	\$132,379.61
								SALDO NO EJERCIDO:	\$0.00

CONFORME

 C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO
 SELCOSIN S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

 ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS