



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

HOUJA:

Fecha: 14-nov-22

CONTRATISTA:

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DIRECCION: PRIVADA No. 2 COL. SAN RAFAEL, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80160

R.F.C.

LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PLANTEL:

No DE OBRA: 220857

SECUNDARIA PROF. ENRIQUE ROMERO JIMENEZ

LOCALIDAD: BELLA VISTA

MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMADOR DE 160 KVA EN SECUNDARIA PROF. ENRIQUE ROMERO JIMENEZ, UBICADO EN BELLA VISTA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO:

DEL: 30-sep-22

AL: 27-ene-23

CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-SEC-260-2022

FECHA DE CONTRATO: 23-sep-22

IMPORTE DE OBRA:

\$

289,181.02

CONVENIO ADICIONAL:

DEL:

AL:

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$

101,213.36

PERIODO CONVENIO ADICIO

TOTAL CONTRATO MÁS

CONVENIO:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$

1,557,130.89

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
-	ALIMENTACION ELECTRICA												
-	ELECTRIFICACION												
CAB.TH	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW/ W/CAL/4 CAL. 40 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	153.00	\$543.68	\$83,183.04	153.00	\$83,183.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	153.00	\$83,183.04
CAB.TH	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW W/CAL/3 CAL. 30 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	50.00	\$471.42	\$23,571.00	50.00	\$23,571.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	50.00	\$23,571.00
CAB.TH	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW W/CAL/1 CAL. 10 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.00	\$303.07	\$3,030.70	10.00	\$3,030.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$3,030.70
INT.D3X	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP. CON GABINETE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP. GABINETE PINT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$29,933.11	\$29,933.11	1.00	\$29,933.11	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$29,933.11
INT.D3X	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$9,323.63	\$27,970.89	3.00	\$27,970.89	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$27,970.89
-	RED SECUNDARIA												
ALIM.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	118.00	\$456.00	\$54,044.00	118.00	\$54,044.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	118.00	\$54,044.00
CONX.R	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION DE CABLE EN REGISTRO ELECTRO Y/O CONDUIT. INCLUYE: CONECTOR, CINTA VULCANIZABLE, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	21.00	\$404.18	\$8,487.78	21.00	\$8,487.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	21.00	\$8,487.78
INDENF	IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN REGISTRO ELECTRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	1.00	\$2,120.62	\$2,120.62	1.00	\$2,120.62	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,120.62

[Handwritten signature]

