

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

11 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

26 DE ABRIL DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-24	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN)	MAZATLAN	ESTATAL	\$5'659,562.60	\$5'659,562.60	\$5'659,562.60	\$0.00	100	100