




 AHOME
 2021-2024

ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN N.º 2 (ULTIMA)

OBRA:

(042AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR OSCAR HERIBERTO LUGO BARRIENTOS, LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ORIGEN DEL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios num. FISDMF-042/2022 y FISDMF-043/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 15 de marzo de 2022, incluidas en el Programa de Obra Anual 2022 con num. Q-132 y Q-133, y aprobadas para su ejecución mediante oficios num. PRES/149/2022 y PRES/150/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022.

FECHA ACTUAL

04 DE JUNIO DE 2022

IMPORTE DE
CONTRATO

\$861,981.88

ANTICIPO DE
CONTRATO

\$430,990.95

CONTRATO NO.

FISMDF-ELE-042PR-043PR-AH-2022

PERIODO DE CONTRATO SEGÚN DIFERIMIENTO:

DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022

DIAS:

30

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
					A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACION 1 (UNO) ✓ (043AH22PR)	DEL:	06 DE MAYO DE 2022	✓ \$287,028.73	✓ \$143,639.91	✓ \$0.00	✓ \$0.00	✓ \$143,639.91	✓ \$143,388.82
	AL:	04 DE JUNIO DE 2022 ✓						
ESTIMACION 2 (ULTIMA) ✓ (042AH22PR)	DEL:	06 DE MAYO DE 2022	✓ \$548,274.10	✓ \$287,351.04	✓ \$0.00	✓ \$0.00	✓ \$287,351.04	✓ \$260,923.06
	AL:	04 DE JUNIO DE 2022 ✓						
		TOTALES:	✓ \$835,302.83	✓ \$430,990.95	✓ \$0.00	✓ \$0.00	✓ \$430,990.95	✓ \$404,311.88

SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR

\$26,679.05

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

\$0.00

\$404,311.88

CONFORME

REVISAR

ANFORIZO

JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Vianey María Rodríguez López

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**