




 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 2 (ULTIMA)				
OBRA:	(046AH22PR) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR EVA URÍAS ELENA, LOCALIDAD EL COLORADO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios núm. FISDMF-045/2022 y FISDMF-046/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 15 de marzo de 2022, incluidas en el Programa de Obra Anual 2022 con núm. O-135 y O-136. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios núm. PRES/152/2022 y PRES/153/2022, todos con fecha 15 de marzo de 2022.	FECHA ACTUAL 05 DE JUNIO DE 2022		
IMPORTE DE CONTRATO	\$1,071,136.34	ANTICIPO DE CONTRATO	\$535,568.18	CONTRATO NO.	FISDMF-ELE-045PR-046PR-AH-2022			
				PERIODO DE CONTRATO SEGÚN DIFERIMIENTO: DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022				
				DIAS:	30			
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
ESTIMACION 1 (UNO) (045AH22PR)	DEL:	06 DE MAYO DE 2022	\$659,985.92	\$346,086.67	\$0.00	\$0.00	\$346,086.67	\$313,899.25
	AL:	04 DE JUNIO DE 2022						
ESTIMACION 2 (ULTIMA) (046AH22PR)	DEL:	06 DE MAYO DE 2022	\$367,395.72	\$189,481.51	\$0.00	\$0.00	\$189,481.51	\$177,914.21
	AL:	04 DE JUNIO DE 2022						
TOTALES:			\$1,027,381.64	\$535,568.18	\$0.00	\$0.00	\$535,568.18	\$491,813.46
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR: \$43,754.70			ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: \$0.00					
CONFORME  KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Karla Tráil Rodríguez López CONTRATISTA			REVISÓ  ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA			AUTORIZÓ  ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS