

FECHA 02/06/2022

CONTRATISTA:

GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV

DOMICILIO: AV. EJERCITO NACIONAL 2897 INT C. COL.
EMILIANO ZAPATA

R.F.C.
GCO130715EY9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220366	C.C.T.	25DJN0396P	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO FEDERICO FROEBEL			LOCALIDAD:	RUIZ CORTINES NUMERO TRES	MUNICIPIO:	SINALOA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO FEDERICO FROEBEL, UBICADO EN RUIZ CORTINES NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$368,694.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$129,043.21
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$705,747.65

OBRA

IMPORTE

INSTALACION ELECTRICA

\$ 318,591.59

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 318,591.59

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 318,591.59
\$ 50,974.65
\$ 369,566.24

**POR CIERRE DE OBRA SOLO SE
COBRARÁ:**

\$ 317,840.42
\$ 50,854.47
\$ 368,694.89


GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV
CONTRATISTA


ING. SANDRO CASTRO MADERO
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA \$ 44,714.00
HOJA:

CONTRATISTA:
GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO: AV. EJERCITO NACIONAL 2897 INT C. COL. EMILIANO ZAPATA
R.F.C.
GCO130715EY9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220366	C.C.T.	25DJN0396P	ESTIMACIÓN:	01 FINQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO FEDERICO FROEBEL				LOCALIDAD:	RUIZ CORTINES NUMERO TRES	MUNICIPIO: SINALOA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO FEDERICO FROEBEL, UBICADO EN RUIZ CORTINES NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA:	\$368,694.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$129,043.21
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$705,747.65

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
INSTALACION ELECTRICA										
0288	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS3N/RP1N 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, CRUCETA PV-75, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA RAL 8, OJO RE, AISLADOR 33PD, ALAMBRE DE ALUMINIO #4, PLACAS 1 PC, CONECTORES, BASTIDOR B1R, AISLADOR CARRETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 20,899.32	\$ 20,899.32	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 20,899.32
0289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RP1N 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, CRUCETA PV-75, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA RAL 8, OJO RE, AISLADOR 33PD, ALAMBRE DE ALUMINIO #4, PLACAS 1 PC, CONECTORES, BASTIDOR B1R, AISLADOR CARRETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 17,556.45	\$ 17,556.45	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 17,556.45
0276	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RP1N/RP1N 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA RAL 8, PLACAS 1 PC, CONECTORES, BASTIDOR B1R, AISLADOR CARRETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 16,844.34	\$ 16,844.34	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 16,844.34
0243	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AP1N 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA RAL 8, PLACAS 1 PC, CONECTORES, BASTIDOR B1R, AISLADOR CARRETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 18,072.54	\$ 18,072.54	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 18,072.54
0232	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA 33000YT/19050/240-120 V. INCLUYE: TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA 33000YT/19050/240-120 V., ABRAZADERAS, CRUCETA PV-75, TORNILLO MAQ. 5/8 X 2 1/2, SOPORTE CV1, APARTARRAYO 27 KV, CUCHILLA 34.5 KV, GUASA DE PRESIÓN 5/8, LISTÓN FUSIBLE, CONECTOR PERIGO, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, FLEJE GALV. 3/4", HEBILLA P/FLEJE 3/4", ALAMBRE DE COBRE No 4, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3 MTS., VARILLA DE PLATA, CONECTOR MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 62,613.46	\$ 62,613.46	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 62,613.46
0212	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION Y PROTECCION PARA TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, INCLUYE: BASE DE MEDICION 7-200, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 175 AMP., TUBO GALV. C/R DE 2", TUBO PVC 2", CODO PVC 2", MONITOR DE 2", CONTRA 2", CABLE THW CAL. 2/0, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6, CINTA AISLANTE, VARILLA DE 5/8" X 3 MTS, VARILLA DE PLATA, MATERIAL P/FUACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 35,590.33	\$ 35,590.33	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 35,590.33
0254	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AEREO ACSR CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	78.00	\$ 133.67	\$ 10,426.28	1.00	0.00	0.00	78.00	\$ 10,426.28
0265	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA CON CABLE 5/8, INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ANCLA CONICA DE CONCRETO, GUARDACABOS, REMATES 5/16", AISLADOR PIÑA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 3,026.03	\$ 6,052.06	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 6,052.06
0290	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A TIERRA INCLUYE: VARILLA PARA SISTEMA DE TIERRA 5/8 X 3 MTS CON PROTOCOLO, CARGA CADWELD, ALAMBRE DE COBRE #4, CONECTOR VOL 54, PROTECTOR DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 2,137.99	\$ 2,137.99	1.00	0.00	2.00	2.00	\$ 4,275.98



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

FECHA \$ 44,714.00
HOJA:

CONTRATISTA:
GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO: AV. EJERCITO NACIONAL 2897 INT C. COL. EMILIANO ZAPATA
R.F.C.
GCO130715EY9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220366	C.C.T.	25DJN0396P	ESTIMACIÓN:	01 FINQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO FEDERICO FROEBEL				LOCALIDAD:	RUIZ CORTINES NUMERO TRES	MUNICIPIO: SINALOA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO FEDERICO FROEBEL, UBICADO EN RUIZ CORTINES NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$368,694.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$129,043.21
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$705,747.65

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
07845	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE COBRE THW CALIBRE 8, ALOJADOS EN POLIDUCTO DE 1 1/4". INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II, CABLE THW CALIBRE 8, POLIDUCTO 1 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	98.00	\$ 250.19	\$ 24,518.62	98.00	5.00	0.00	103.00	\$ 25,769.57
07846	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES PRINCIPALES, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50 AMPERES MCA SIEMENES, GABINETE PARA INTERRUPTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 7,247.59	\$ 14,495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
CONEX	SERVICIO DE RECONEXION DE AGOMETIDA ELECTRICA CON GRUA PARA LINEA VIVA	PZA	1.00	\$ 3,000.01	\$ 3,000.01	1.00	0.00	1.00	2.00	\$ 6,000.02
0295	EXPEDIENTE DE ENTREGA A CFE	PZA	1.00	\$ 2,426.61	\$ 2,426.61	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,426.61
0245	PAGO DE LIBRANZA, MEDIDOR Y CONEXIÓN ANTE CFE	PZA	1.00	\$ 39,816.00	\$ 39,816.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 39,816.00
0244	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION.	PZA	1.00	\$ 10,836.00	\$ 10,836.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 10,836.00
0246	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA	PZA	1.00	\$ 32,555.25	\$ 32,555.25	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 32,555.25
EXT1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES PRINCIPALES, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50 AMPERES MCA SIEMENES, GABINETE PARA INTERRUPTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		\$ 4,428.70	\$ -	0.00	0.00	2.00	2.00	\$ 8,857.40
TOTAL										\$ 318,591.59
SUBTOTAL ESTIMACION										\$ 318,591.59

GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV
Contratista

ING. SANDRO CASTRO MADERO
Supervisor