

RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.

AV. VIRTUD #1451 INTERIOR 56 FRACC. BOSQUES DEL REY
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80058
Correo: rm.electroconstructora@gmail.com
RFC:RED2303025D0

CONTRATO: HAE-010-CP-2025/A

ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:
PERIODO DEL CONTRATO:

FECHA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025
DEL
12/08/2025
AL
30/09/2025
30/09/2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		PERIODO:	12/08/2025	AL	30/09/2025	IMPORTE:	\$ 1,160,837.14		
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.					FECHA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025		
		CONTRATO: HAE-010-CP-2025/A							
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
	RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION								\$331,749.56
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE MONOFASICA 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE	PZA	1.00	\$9,368.62	0.00	1.00	1.00	0.00	\$9,368.62
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA T MONOFASICA 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO 12-750	PZA	3.00	\$32,275.05	0.00	2.00	2.00	-1.00	\$64,550.10
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTUA RR MONOFASICA 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO 12-750	PZA	1.00	\$33,856.81	0.00	2.00	2.00	1.00	\$67,713.62
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTUA R MONOFASICA 34.5 KV EN POSTE DE CONCRETO 12-750	PZA	1.00	\$30,265.63	0.00	1.00	1.00	0.00	\$30,265.63
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION MONOFASICA TIPO POSTE 15 KVA 19050 220/127 V NORMA K, LA CUAL SERA CEDIDA A CFE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	PZA	3.00	\$100,342.03	0.00	1.00	1.00	-2.00	\$100,342.03
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMINIO ACSR CALIBRE 1/0	KG	120.00	\$304.26	0.00	73.29	73.29	-46.71	\$22,299.22
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA	PZA	3.00	\$8,276.46	0.00	3.00	3.00	0.00	\$24,829.38
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA AISLADA CON PROTECTOR PARA RETENIDA	PZA	3.00	\$12,380.96	0.00	1.00	1.00	-2.00	\$12,380.96

LIC. ROBERTO CARLOS MARTÍNEZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ. CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ CHACÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.

AV. VIRTUD #1451 INTERIOR 56 FRACC. BOSQUES DEL REY
CULLACAN, SINALOA, C.P. 80058
Correo: rm.electroconstructora@gmail.com
RFC:RED2303025D0

CONTRATO: HAE-010-CP-2025/A

ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:
12/08/2025

PERIODO DEL CONTRATO:
12/08/2025

FECHA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025

DEL

AL

30/09/2025

30/09/2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.



ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		PERIODO:	12/08/2025	AL	30/09/2025	IMPORTE:	\$ 1,160,837.14		
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.					FECHA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025		
		CONTRATO: HAE-010-CP-2025/A							
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
	RED ELECTRICA DE BAJA TENSION								\$267,566.53
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN TIPO ANILLO EN SUBESTACIONES 15 KVA PARA CONEXIONES EN BAJA TENSION	PZA	3.00	\$11,949.98	0.00		3.00	0.00	\$35,849.94
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL AL 2+1 CALIBRE 3/0	ML	279.00	\$182.80	0.00	291.85	291.85	12.85	\$53,350.18
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3 CON AISLADORES TIPO CARRETE 1323 EN POSTES DE CONCRETO PARA LA CORRECTA FIJACION DE CABLE NEUTRANEL	PZA	13.00	\$5,100.78	0.00	13.00	13.00	0.00	\$66,310.14
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 9-400 CON AVISO DE PRUEBA CFE	PZA	5.00	\$14,885.79	0.00	5.00	5.00	0.00	\$74,428.95
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA CON PROTECTOR PARA RETENIDA	PZA	5.00	\$9,406.83	0.00	4.00	4.00	-1.00	\$37,627.32
	RED ELECTRICA DE ALUMBRADO MUNICIPAL								\$159,412.20
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VIAL TIPO LED G7-SOMD 60 W, 150 LMW CON FOTOCELDA MONTADA EN BRAZO GALVANIZADO DE 2.20 MTS	PZA	11.00	\$10,723.31	0.00	12.00	12.00	1.00	\$128,679.72
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN PARA LUMINARIA A RED ELECTRICA DE BAJA TENSION	PZA	11.00	\$2,561.04	0.00	12.00	12.00	1.00	\$30,732.48



LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



ARQ. CARLOS ANTONIO DEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS

RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.

AV. VIRTUD #1451 INTERIOR 56 FRACC. BOSQUES DEL REY
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80058
Correo: rm.electroconstructora@gmail.com
RFC:RED2303025D0

CONTRATO: HAE-010-CP-2025/A

ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:

PERIODO DEL CONTRATO:

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

LOCALIDAD: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

FECHA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025

DEL

AL

12/08/2025


30/09/2025

12/08/2025

30/09/2025



ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		PERIODO:		12/08/2025	AL	30/09/2025	IMPORTE:	\$ 1,160,837.14	
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.									
CONTRATO: HAE-010-CP-2025/A									
FECHA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025									
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
	PLACA ALUSIVA A LA OBRA								\$10,332.92
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$10,332.92	0.00	1.00	1.00	0.00	\$10,332.92
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS									
EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO BANQUETA (RBA)	PZA	0.00	\$10,430.23	0.00	2.00	2.00	2.00	\$20,860.46
EXT-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION MONOFASICA TIPO POSTE 25 KVA 19050 220/127 V NORMA K, LA CUAL SERA CEDIDA A CFE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	PZA	0.00	\$105,400.00	0.00	2.00	2.00	2.00	\$210,800.00
							SUB- TOTAL:		\$1,000,721.67
							RETENIDA 16%:		\$160,115.47
							TOTAL:		\$1,160,837.14



LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



ARQ. CARLOS ALFREDO VALDEZ MACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIO MUNICIPAL DE CULIACAN, SINALOA