

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 945: Rehabilitación de estacionamiento en
Estadio Emilio Ibarra Almada.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación de estacionamiento
en Estadio Emilio Ibarra Almada.

Del 14 de Mayo al 29 de Julio del 2023
Importe de la obra: \$ 2,931,512.32

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo
de Preecasin, Concretos y Agregados
de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al
Ing. Luis Ernesto Verdugo Beltrán como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Ing. José Rosario Valenzuela Araujo y
por Preecasin el Ing. Luis Ernesto
Verdugo Beltrán.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Rehabilitación de estacionamiento
en estadio Emilio Ibarra Armada.

Del 14 de Mayo al 29 de Julio del 2023

En este día se inician los trabajos
de rehabilitación de dicho lugar realizando
las siguientes actividades:

- Se realiza 752.00 m³ en excavaciones en cortes y adicionales bajo la subrasante en cualquier tipo de material existente excepto en roca, con tractor.

- Compactación de 1259.39 m³ del terreno natural en el área de desplante de los terrapienes para el 95%.

- 101.55 m³ de arenoso para protección de base sobre su superficie, incluye el suministro, colocación y acarreos de la arena.

- Se utilizarán 12 693.75 litros de riego de impregnación con emulsión catiónica ECI-50 a razón de 1.50 lt/m².

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación de estacionamiento
en estadio Emilio Ibarra Almada.

Del 14 de mayo al 29 de julio del 2023

Se continúa con los trabajos de
rehabilitación de este estacionamiento;

- Se utilizarán 4.232,25 de riego
de liga con emulsión catiónica ECR-60
a razón de 0,50 lt/m².

- Se suministró 338,50 m³ de
carpeta asfáltica (mezcla caliente)
incluye la adquisición o procesamiento
de mezcla asfáltica en caliente para
la construcción de carpetas.

- Por último se realiza el tendido
y la compactación de carpeta asfáltica
en un total de 338,50 m³.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Rehabilitación de estacionamiento
en estadio Emilio Ibarra Almada.

29 de Julio del 2023

En este día se dan por terminados
los trabajos de rehabilitación de este
estacionamiento. Terminando con las
anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA