

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRACC. CVIVE, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. OCTAVIO ANGULO CAMACHO
Contrato: OPU-EST-LP-PEST-ELEC-0708-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$49,400.76
Importe del Contrato s/IVA: \$3,574,504.90
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 15/08/2023 al 16/12/2023
Periodo de la Estimación: 07/10/2023 al 22/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	RED ELÉCTRICA	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	49,400.76

Total Paquete s/IVA: 49,400.76
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$49,400.76

C. OCTAVIO ANGULO CAMACHO

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRACC. CVIVE, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOÁ.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. OCTAVIO ANGULO CAMACHO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-ELEC-0708-2023 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA \$3,574,504.90 **Tipo de Estimación:** Normal ✓
Periodo del Contrato 15/08/2023 al 16/12/2023 **Importe de la Estimación:** \$49,400.76 ✓
Periodo de la Estimación: 07/10/2023 al 22/10/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior					
RED ELÉCTRICA										
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
P20S97	VARIOS ELECTRICOS									
EXC-001	HECHURA CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9MTS A 14MTS) EN TERRENO NORMAL TIPO "B", INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	PZA	22.00	\$1,051.08	0.00	22.0000	22.00	0.00	\$23,123.76	100.00 %
EXC-002	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA TIPO ANCLA EN MATERIAL TIPO "B" (TERRENO NORMAL), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	PZA	25.00	\$1,051.08	0.00	25.0000	25.00	0.00	\$26,277.00	100.00 %
Total Partida:									49,400.76	

C. OCTAVIO ANGULO CAMACHO

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ING. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO