

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

11 DE ABRIL DE 2023.

TERMINO:

15 DE ABRIL DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-04	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (LIMPIEZA DE DERRUMBES EN CARRETERA PRESA PICACHOS-LAS IGUANAS)	MAZATLAN	ESTATAL	\$32,919.93	\$32,919.93	\$32,919.93	\$0.00	100	100