

**H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

V.17.01
FECHA: 22/10/2025

CONTRATISTA: C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA	DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX
DOMICILIO: CALLE, JALISCO PONIENTE COL. COLONIA FRACC. EL CHAMIZAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
R.F.C.: ROLC9406037U6.	

ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACIONES CONSOLIDADO

No. DE PAGO:	00003	C.C.T.	0	ESTIMACIÓN:	03 (PARCIAL)
PLANTEL:	H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	CHOIX
DESCRIPCIÓN:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.	OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:	31 DE JUNIO DE 2025	FECHA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:	31 DE JUNIO DE 2025
FECHA INICIO CONTRATO:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA TERMINACION CONTRATO:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025	FECHA CONTRATO:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
IMPORTE DE OBRA:	\$1,525,227.85	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$533,829.75	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,525,227.85	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:			
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE CIVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%
01	08-sep-25	22-sep-25	\$ 413,433.37	\$ 356,408.08	\$ 144,701.68
02	23-sep-25	07-oct-25	\$ 414,632.09	\$ 357,441.46	\$ 145,121.23
03	08-oct-25	22-oct-25	\$ 241,866.40	\$ 208,505.52	\$ 84,653.24
04					
05					
06					
07					
08					
09					
TOTALES:			\$ 1,069,931.86	\$ 922,355.06	\$ 374,476.15
			\$455,295.99	SALDO POR AMORTIZAR:	\$159,353.60
				REVISO	
				REALIZO	

Cruz P.

ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM
SUPERVISOR

HUGO FELIX IZARRAGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

V.17.01

Fecha: 22-oct-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 03




CONTRATISTA: C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA		ESTIMACIÓN No: 03 TRES (PÁRCIAL)	
DOMICILIO: CALLE, JALISCO PONIENTE COL. COLONIA FRACC. EL CHAMIZAL		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO: 6681016950	CEL: 6681016950	DEL: 08-oct-25	AL: 22-oct-25
R.F.C. ROLC9406037U6.		FECHA DE CONTRATO: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
No. DE PGO: 3	OBRA: H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD: DISTINTAS COLONIAS	MUNICIPIO: CHOIX
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
		INICIO:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
		TERMINACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025
		PRORROGA:	
		DEL:	
		AL:	

CONTRATO No: FAISM-CH-25-51A.			
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 31 DE JUNIO DE 2025	FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 DE JUNIO DE 2025		
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA \$1,314,851.59	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA \$1,525,227.85	35 % ANTICIPO DE LA OBRA \$533,829.75	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,525,227.85

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX LA CANTIDAD DE:		BUENO POR: \$ 150,957.99
\$ 150,957.99 SON: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.		

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 03 TRES (PÁRCIAL)

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)	\$ 72,976.93	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 208,505.52
MAS I.V.A.:	\$ 11,676.31	MAS I.V.A 16 %	\$ 33,360.88
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$84,653.24	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 241,866.40
3% DE INSP Y SUPERVICION DE OBRAS	\$ 6,255.17	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 90,908.41
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 90,908.41		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA		SALDO A PAGAR:	\$ 150,957.99

REALIZÓ	REVISÓ	SOLICITÓ	AUTORIZÓ
			
C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA CONTRATISTA	ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM SUPERVISOR	HUGO FELIX LIZARRAGA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	REINA LILIANA BERRELLEZA RABAGO TESORERA MUNICIPAL



V.17.01

FECHA

22/10/2025

CONTRATISTA:

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA

DOMICILIO: CALLE, JALISCO PONIENTE COL. COLONIA
FRACC. EL CHAMIZAL

R.F.C.
ROLC9406037U6.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PAGO:	00003		C.C.T.	0	ESTIMACIÓN:	03 (PARCIAL)
DEPENDENCIA	H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		LOCALIDAD:	DISTINTAS COLONIAS	MUNICIPIO:	CHOIX
DESCRIPCIÓN:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.					
IMPORTE DE OBRA:	\$1,525,227.85					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$533,829.75					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,525,227.85					

OBRA

IMPORTE

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN
DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX,
ESTADO DE SINALOA.

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 208,505.52

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 208,505.52
\$ 33,360.88
\$ 241,866.40

Elaboró

Cruz R.

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
CONTRATISTA

Revisó

Juan Manuel Lopez Gastelum

ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM
SUPERVISOR

Autoriza

HUGO FELIX LIZARRAGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[illegible]

2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 3300YT/7620/240-120 VOL. INCLUYE: TRANSFORMADOR 37.5 KVA 3300YT/7620/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$ 92,601.09	\$92,601.09	1.00	0.00	0.00	1.00	\$92,601.09
TOTAL ESTIMACIÓN:										\$208,505.52

Elabora

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
Contratista

Revisa


ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM
Supervisor

Autoriza

HUGO FLORES ZARRAGA
Director de Obras Públicas

1	RED DE ALTA TENSION 33KV								
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TS3N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-13-600 INCLUYE: POSTE PC-13-600, ABRAZADERA UC, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PT-250, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, ALAMBRE DE ALUM No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00			1.00	
							TOTAL	1.00	
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE, INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			2.00			2.00	
							TOTAL	2.00	
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00			1.00	
								1.00	
							TOTAL	1.00	
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00			1.00	
							TOTAL	1.00	
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.	ml				20.00		20.00	
							TOTAL	20.00	
1.6	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	pza			1.00			1.00	
							TOTAL	1.00	
1.7	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	pza			1.00			1.00	
							TOTAL	1.00	
2	TRANSFORMADORES								

2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 3300YT/7620/240-120 VOL. INCLUYE: TRANSFORMADOR 37.5 KVA 3300YT/7620/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00				1.00	
								TOTAL	1.00	

Elaboró

 C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
 CONTRATISTA

Revisó

 ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM
 SUPERVISOR

Elaboró

 HUGO FELIX AZARRAGA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS