

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra TRABAJOS DE DESAZOLVE Y DRAGADO DE CANAL DE NAVEGACIÓN Y BOCA DEL RÍO PRESIDIO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: MAZATLAN, SINALOA

Localidad:

Contratista: DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-MARN-0905E-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$872,468.59

Importe del Contrato s/IVA: \$1,392,029.50


No. Estimación: 1

Tipo Estimación: NORMAL

Periodo del Contrato: 16/05/2022 al 17/07/2022

Periodo de la Estimación: 16/05/2022 al 11/06/2022

Clave	Descripción	Monto
1	DESAZOLVE Y DRAGADO DE CANAL	
A1	PRELIMINARES	872,468.59
Total Paquete s/IVA:		872,468.59
Total de Estimación s/IVA:		\$872,468.59



ARQ. CESAR CASTRO.
SUPERVISOR SOP.



ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE ZONA SUR



ING. JOSE ANGEL RODRIGUEZ
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.

Estimación

Nombre de Obra TRABAJOS DE DESAZOLVE Y DRAGADO DE CANAL DE NAVEGACIÓN Y BOCA DEL RÍO PRESIDIO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: MAZATLAN, SINALOA

Localidad:

Contratista: DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MARN-0905E-2022

No. Estimación:

1

Importe del Contrato s/IVA

\$1,392,029.50

Tipo de Estimación:

NORMAL


Periodo del Contrato 16/05/2022 al 17/07/2022


Importe de la Estimación:

\$872,468.59

Periodo de la Estimación:

16/05/2022 al 11/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	Contrato	P.U.	Estimación	Anterior	Esta	Estimación	Acumulado	Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
DESAZOLVE Y DRAGADO DE CANAL													
A1	PRELIMINARES												
A11	DESAZOLVE POR MEDIOS MECANICOS												
P01S24C004	DESAZOLVE CANAL Y/O ARROYO CON MÁQUINA RETROEXCAVADORA DEPOSITANDO EL DESPERDICIO A LA ORILLA DE LA EXCAVACIÓN.	M3	18,038.48		\$77.17	0.00	11,305.8000	11,305.80	6,732.68	\$872,468.59			
Total Partida:												872,468.59	
 ARQ. CESAR CASTRO. SUPERVISOR SOP.  ING. MELECIO PÉREZ PULIDO. JEFE ZONA SUR.  ING. JOSE ANGEL RODRIGUEZ DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.													


ARQ. CESAR CASTRO.
SUPERVISOR SOP.


ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE ZONA SUR.


ING. JOSE ANGEL RODRIGUEZ
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA
S.A. DE C.V.