

OPPU - EST - LP - FEDNS - VIAL - 0703 - 2023

Obra: Rehabilitación de la carretera Navolato - El castillo del km. 0+000 al km. 8+100. Tramo Puerto Rico - Villamoros, Municipio de Navolato Estado de Sinaloa

01.- Se pone a disposición via (carretera) a contratista para que inicie trabajos contemplados en el contrato

02.- inician trabajos con preparación de caminos alternos para desviar trafico

Fecha: 20/Mar/2023


03.- Se trabaja en mejoramiento de base (seccion invertida) de 20cms de espesor agregando 10 cm de material triturado de 3/4 a 1/2" para formar una capa de 30cm

Fecha: 24/Mar/2023

04.- continuan con mejoramiento de base (Seccion invertida)

Fecha: 27/Mar/2023

05.- Riego de impregnacion y oxeneo los primeros 2.00km y se trabaja en el km siguiente


Supervisor sop


Superintendente