

* REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO *

Hasta el día de hoy, se reporta el sig. avance físico - financiero:

Avance físico	70.70 %
Avance financiero	67.92 %

El avance financiero es menor al físico debido a que algunos conceptos se encuentran en ejecución y no es posible cobrarlos, sino hasta la estimación del 01 al 15 de diciembre.

* El avance físico resulta de la observancia y el levantamiento físico de los trabajos hasta la fecha de hoy.

Arq. ~~Angel Carr~~ Delanoé
Superintendente de Construcción

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa
Ing. ~~Juan~~ ~~Andrés~~ ~~Alarcón~~ ~~Alarcón~~ ~~Alarcón~~ ~~Alarcón~~
Residente de Obra