

**Nombre de Obra** TRABAJOS DE DESAZOLVE Y DRAGADO DE CANAL DE NAVEGACIÓN Y BOCA DEL RÍO PRESIDIO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA ✓  
**Municipio:** MAZATLAN, SINALOA ✓  
**Localidad:**  
**Contratista:** DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V. ✓  
**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-MARN-0905E-2022 ✓

**Importe de la Estimación s/IVA** \$495,766.31 ✓  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$1,392,029.50 ✓  
**No. Estimación:** 2 ✓  
**Tipo Estimación:** NORMAL ✓  
**Periodo del Contrato:** 16/05/2022 al 14/07/2022 ✓  
**Periodo de la Estimación:** 12/06/2022 al 14/07/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	DESAZOLVE Y DRAGADO DE CANAL	
A1	PRELIMINARES	495,766.31 ✓
Total Paquete s/IVA:		495,766.31 ✓
Total de Estimación s/IVA:		\$495,766.31 ✓

  
 ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA.  
 SUPERVISOR SOP.

  
 ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

  
 ING. JOSE ANGEL RODRIGUEZ  
 DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.

Nombre de Obra TRABAJOS DE DESAZOLVE Y DRAGADO DE CANAL DE NAVEGACIÓN Y BOCA DEL RÍO PRESIDIO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: MAZATLAN, SINALOA

Localidad:

Contratista: DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-MARN-0905E-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,392,029.50

Periodo del Contrato 16/05/2022 al 14/07/2022

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$495,766.31

Periodo de la Estimación: 12/06/2022 al 14/07/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	
DESAZOLVE Y DRAGADO DE CANAL									
A1	PRELIMINARES								
A11	DESAZOLVE POR MEDIOS MECANICOS								
P01S24C004	DESAZOLVE CANAL Y/O ARROYO CON MÁQUINA RETROEXCAVADORA DEPOSITANDO EL DESPERDICIO A LA ORILLA DE LA EXCAVACIÓN.	M3	18,038.48	\$77.17	11,305.80	6,424.34	17,730.14	308.34	\$495,766.31
<b>Total Partida:</b>									<b>495,766.31</b>

  
ARQ. CESAR CASTRO.  
SUPERVISOR SOP.

  
ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION  
ZONA SUR.

  
ING. JOSÉ ANGEL RODRIGUEZ  
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA  
S.A. DE C.V.