

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	1	
OBRA:	(015AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD TORTUGAS DOS, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023							FECHA: 02 JULIO DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
	(015AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD TORTUGAS DOS, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.								
	RED DE ALUMBRADO LUMINARIAS					0			
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	43	43.00	0	43.00	0.00	4171.16	\$0.00
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	457.33	\$0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO								\$0.00	
SUBTOTAL:								\$0.00	
IVA:								\$0.00	
TOTAL								\$0.00	
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:								\$208,587.96	
INVERSIÓN EJERCIDA:								\$208,587.96	
SALDO NO EJERCIDO:								\$0.00	



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME
RAUL S FELIX
C. RAUL SANCHEZ FELIX
CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISADO
Alejandro
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA

REVISADO
Jesus Ernesto
ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS