

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO			
						HOJA	1		
						DE	1		
OBRA:	(013AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD ROSENDO G. CASTRO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.				CONTRATO:	FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023			
					CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023						FECHA: 02 JULIO DE 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E3	E4	TOTALES			
	(013AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD ROSENDO G. CASTRO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.								
	RED DE ALUMBRADO					0			
	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15	15.00	0	15.00	0.00	4182.47	\$0.00
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	458.05	\$0.00
				SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO					\$0.00
							SUBTOTAL:		\$0.00
							IVA:		\$0.00
							TOTAL		\$0.00
							INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:		\$73,306.32
							INVERSIÓN EJERCIDA:		\$73,306.32
							SALDO NO EJERCIDO:		\$0.00





SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

**RAUL S FELIX**

C. RAUL SANCHEZ FELIX  
CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARQ. JESUS ERNESTO CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS