

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL FINIQUITO)



INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A. DE C.V.
 CALLE SANTIAGO NAVA ENTRE CALLE POLLUELOS Y CALLE AZUCENA.
 MAZATLAN, SINALOA. CP 82134
 RFC: ICS180926783
 IMSS: E537000210

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. **01 (NORMAL FINIQUITO)**

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
LOCALIDAD: ELOTA, ELOTA, SINALOA.
CONTRATO No.: CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 22/05/203 AL 20/06/2023

FECHA: FECHA 21 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO S/IVA	\$ 446,081.70	\$ 446,081.70
ESTIMACIÓN No 1	\$ 445,650.89	\$-430.81

ANTICIPO-AMORTIZACIÓN		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO S/IVA	\$ -	\$ -
ESTIMACIÓN No 1	\$ -	\$ -

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No.1	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	\$ 445,650.89
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 445,650.89
MAS 16% I.V.A.	\$ 71,304.14
SUBTOTAL	\$ 516,955.03
DEDUCCIONES	
2% CONGRESO EDO	\$ 8,913.02
1% O.I.C ELOTA	\$ 4,456.51
SUMAS DEDUCTIVAS	\$ 13,369.53
SALDO LIQUIDO:	\$ 503,585.50

FORMULÓ: CONTRATISTA

ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A. DE C.V.

AUTORIZÓ: CONTRATANTE

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y DE SERVICIO PÚBLICOS



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A. DE C.V.

CALLE SANTIAGO NAVA ENTRE CALLE POLLUELOS Y CALLE AZUCENA.

MAZATLAN, SINALOA. CP 82134

RFC: ICS180926783

IMSS: E537000210



CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A	FECHA 21 DE JUNIO DE 2023
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL)	DEL AL
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	22/05/2023 20/06/2023
PERIODO DEL CONTRATO:	22/05/2023 23/06/2023
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	
LOCALIDAD: ELOTA, ELOTA, SINALOA.	

CIUDAD LA CRUZ **ESTADO** SINALOA **TELEFONO** 6691-46-28-47

R.F.C. ICS180926783 **IMSS** E537000210

DATOS DE LA OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. **PERIODO DEL CONTRATO** DEL 22 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A	22-may-23	\$517,454.77	\$0.00	DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2023

BUENO POR: \$503,585.50


RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA LA CANTIDAD DE: **SON: QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.** EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL FINIQUITO) AMPARANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 445,650.89
3% CONGRESO DEL ESTADO	\$ 13,369.53	MENOS AMORTIZACIONES	\$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 13,369.53	SUMA	\$ 445,650.89
		MAS IVA	\$ 71,304.14
		SUBTOTAL	\$ 516,955.03
		SUMA DEDUCTIVAS	\$ 13,369.53
		TOTAL LIQUIDO A PAGAR	\$ 503,585.50
		OBRAS PUBLICAS	

RECIBÍ CONTRATISTA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A. DE C.V.
 ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS



INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A. DE C.V.

CALLE SANTIAGO NAVA ENTRE CALLE POLLUELOS Y CALLE AZUCENA.

MAZATLAN, SINALOA. CP 82134

RFC: ICS180926783

IMSS: E537000210



CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A	FECHA 21 DE JUNIO DE 2023
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL)	DEL AL
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	22/05/2023 20/06/2023
PERIODO DEL CONTRATO:	22/05/2023 23/06/2023
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	
LOCALIDAD: ELOTA, ELOTA, SINALOA.	

ESTIMACION No: 01 (NORMAL) IMPORTE : \$516,955.03

CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A

PRESUPUESTO C/IVA: \$517,454.77

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

RESUMEN

CLAVE No.	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
I	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	\$ 445,650.89	
	SUBTOTAL	\$ 445,650.89	
	16% IVA	\$ 71,304.14	
	TOTAL ESTIMACION	\$ 516,955.03	

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M. N.)



ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A. DE C.V.
ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A. DE C.V.
 CALLE SANTIAGO NAVA ENTRE CALLE POLLUELOS Y CALLE AZUCENA.
 MAZATLAN, SINALOA. CP 82134
 RFC: ICS180926783
 IMSS: E537000210

CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A	FECHA 21 DE JUNIO DE 2023	
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL FINIQUITO)	DEL	AL
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	22/05/2023	20/06/2023
PERIODO DEL CONTRATO:	22/05/2023	23/06/2023
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		
LOCALIDAD: ELOTA, ELOTA, SINALOA.		



ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL FINIQUITO)			PERIODO: DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2023				IMPORTE: \$ 516,955.03		
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SELIZ, S.A. DE C.V.						
			CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A				FECHA 21 DE JUNIO DE 2023		
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
1	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.								
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RP1N 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, AISLADORES ASUS, GRAPA RAL 8, CONECTORES, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, FLEJE Y GRAPAS PARA FLEJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$5,271.14	0.00	1.00	1.00	0.00	\$5,271.14
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AP1N 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO PC 12-750, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADORES ASUS, AISLADOR DE PASO, GRAPA RAL 8, CRUCETA PV75, ABRAZADERA UC, CONECTORES, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, FLEJE Y GRAPAS PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	\$20,826.18	0.00	3.00	3.00	0.00	\$62,478.54
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RP1N 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO PC 12-750, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADORES ASUS, GRAPA RAL 8, CONECTORES, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, FLEJE Y GRAPAS PARA FLEJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$19,779.11	0.00	1.00	1.00	0.00	\$19,779.11
4	ELABORACION CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	\$1,848.61	0.00	4.00	4.00	0.00	\$7,394.44
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO PC-9-450. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-450, BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADORES 1C, REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, GRAPA PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$12,661.53	0.00	1.00	1.00	0.00	\$12,661.53
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADORES 1C, REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, GRAPA PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$4,744.28	0.00	1.00	1.00	0.00	\$4,744.28
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE-REMATE SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADORES 1C, REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, GRAPA PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$5,398.89	0.00	2.00	2.00	0.00	\$10,797.78
8	ELABORACION CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$1,502.40	0.00	1.00	1.00	0.00	\$1,502.40

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A. DE C.V.
 CALLE SANTIAGO NAVA ENTRE CALLE POLLUELOS Y CALLE AZUCENA.
 MAZATLAN, SINALOA. CP 82134
 RFC: ICS180926783
 IMSS: E537000210

CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A	FECHA 21 DE JUNIO DE 2023	
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL FINIQUITO)	DEL	AL
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	22/05/2023	20/06/2023
PERIODO DEL CONTRATO:	22/05/2023	23/06/2023
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		
LOCALIDAD: ELOTA, ELOTA, SINALOA.		



ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL FINIQUITO)				PERIODO: DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2023			IMPORTE:		\$ 516,955.03
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SELIZ, S.A. DE C.V.			CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A		
PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA			IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
1	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.								
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION MONOFASICO 50 KVA TIPO COSTA 13200/-240/127 VOLTS. INCLUYE: TRANSFORMADOR 50 KVA 13.2 KV, CRUCETA PV75, SOPORTES CV 1, TORNILLO MAQUINA, ABRAZADERA UC Y UL, CUCHILLA 15 KV, APARTARRAYO ADOM 10, ALAMBRE CU4, PUENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, CONECTOR LV, ESTRIBO, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$82,588.66	0.00	1.00	1.00	0.00	\$82,588.66
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR1A EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: CABLE CUF 3/0 Y 1/0, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, CONECTORES, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$4,950.44	0.00	1.00	1.00	0.00	\$4,950.44
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE MEDIA TENSION (1F-1H) 3/0 AAC. INCLUYE: CONDUCTOR 3/0 AAC, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	155.00	\$200.30	0.00	158.50	158.50	3.50	\$31,747.55
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 3/0 AWG. INCLUYE: CABLE MULTIPLE, ALUMINIO SUAVE, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	135.00	\$247.48	0.00	142.50	142.50	7.50	\$35,265.90
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NEUTRO 1/0 ACSR. INCLUYE: CONDUCTOR 1/0 ACSR, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	60.00	\$152.45	0.00	62.00	62.00	2.00	\$9,451.90
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/6, INCLUYE: CABLE AG8, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PLACA 2 PC, ROZADERA R, REMATE PREFORMADO 5/16, PROTECTOR DE RETENIDA, AISLADOR 4R, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	\$5,948.05	0.00	5.00	5.00	-3.00	\$29,740.25
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA CON CABLE AG 5/6, INCLUYE: CABLE AG8, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PLACA 2 PC, ROZADERA R, REMATE PREFORMADO 5/16, PROTECTOR DE RETENIDA, AISLADOR 4R, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$4,433.35	0.00	1.00	1.00	0.00	\$4,433.35
16	ELABORACION CEPA PARA RETENIDA. INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	9.00	\$1,184.85	0.00	8.00	8.00	-1.00	\$9,478.80
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA. INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA, CONECTOR DE TIERRA, ALAMBRE CU4, CONECTOR L, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	\$3,468.09	0.00	4.00	4.00	0.00	\$13,872.36
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 50 WATTS MOD G9-SOMID Y/O SIMILAR, NC: CARCASA CON RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CALASTRO, FOCO LED 50 W, FOTOCELDA, CABLE THW CAL.12, CONECTORES, BRAZO GALV. 1.2M, FLEJE, HEBILLA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	\$9,961.99	0.00	6.00	6.00	0.00	\$59,771.94

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A. DE C.V.
 CALLE SANTIAGO NAVA ENTRE CALLE POLLUELOS Y CALLE AZUCENA.
 MAZATLAN, SINALOA. CP 82134
 RFC: ICS180926783
 IMSS: E537000210

CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A	FECHA 21 DE JUNIO DE 2023	
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL FINIQUITO)	DEL	AL
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	22/05/203	20/06/2023
PERIODO DEL CONTRATO:	22/05/2023	23/06/2023
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		
LOCALIDAD: ELOTA, ELOTA, SINALOA.		



ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL FINIQUITO)				PERIODO: DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2023			IMPORTE:		\$ 516,955.03
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SELIZ, S.A. DE C.V.			CONTRATO: HAE-003-PR-2023/A		
PARTIDA				CANTIDAD DE O B R A			I M P O R T E		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
1	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.								
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG. INCLUYE: CABLE MULTIPLE, ALUMINIO SUAVE, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	40.00	\$126.54	0.00	44.00	44.00	4.00	\$5,567.76
21	CARGO POR SERVICIO ANTE CFE, INCLUYE: CONEXION DE LINEA DE MEDIA TENSION RURAL 1 FASE, PRUEBAS DE REDES DE DISTRIBUCION M.T. Y B.T. AEREA, REVISION DE PROYECTOS MENORES CON NIVEL DE TENSION HASTA 34.5 KV Y SUPERVISION DE REDES DE DISTRIBUCION M.T. Y B.T. AEREA.	LOTE	1.00	\$8,240.40	0.00	0.00	0.00	-1.00	\$0.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$10,682.38	0.00	1.00	1.00	0.00	\$10,682.38
EXT-01	CARGO POR SERVICIO POR OBRAS REALIZADAS POR TERCEROS, INCLUYE: PAGO POR CONEXION DE LINEA DE MEDIA TENSION URBANA FASE UNO, PRUEBAS DE REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, REVISION DE PROYECTOS MENORES CON NIVEL DE TENSION HASTA 34.50 KVA Y SUPERVISION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION TIPO AREA.	LOTE	0.00	\$7,795.40	0.00	1.00	1.00	1.00	\$7,795.40
EXT-02	INSTALACION DE RETENIDA BANQUETA DE ANCLA (RBA), INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO DE 2" PARA RETENIDA DE BANQUETA, INSTALACION DE MATERIAL PARA RETENIDA DE ANCLA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INSTALACION Y TENSIONADO DE CABLES DE RETENIDAD, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	0.00	\$5,877.92	0.00	2.00	2.00	2.00	\$11,755.84
EXT-03	LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES SOBRE EL TRAZO DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	LOTE	0.00	\$3,919.14	0.00	1.00	1.00	1.00	\$3,919.14
							SUB- TOTAL:		\$445,650.89
							IVA 16%:		\$71,304.14
							TOTAL:		\$516,955.03

ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL



ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR
 DIR. DE DESARR. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ELOTA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



Ingeniería y construcción

ENTREGA: 19 DE MAYO DE 2023

INICIO: 22 DE MAYO DE 2023

TERMINO: 23 DE JUNIO DE 2023

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CATALOGO DE CONCEPTOS					
1	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RP1N 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, AISLADORES ASUS, GRAPA RAL 8 CONECTORES, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, FLEJE Y GRAPAS PARA FLEJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,271.14 \$	5,271.14
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AP1N 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO PC 12-750, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADORES ASUS, AISLADOR DE PASO, GRAPA RAL 8, CRUCETA PV75, ABRAZADERA UC, CONECTORES, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, FLEJE Y GRAPAS PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 20,826.18 \$	62,478.54
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RP1N 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO PC 12-750, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADORES ASUS, GRAPA RAL 8, CONECTORES, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, FLEJE Y GRAPAS PARA FLEJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 19,779.11 \$	19,779.11
4	ELABORACION CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 1,848.61 \$	7,394.44
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO PC-9-450. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-450,	PZA	1.00	\$ 12,661.53 \$	12,661.53

ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL
RFC: ICS 180926 783

PAG.1



Ingeniería y construcción

ENTREGA: 19 DE MAYO DE 2023
 INICIO: 22 DE MAYO DE 2023
 TERMINO: 23 DE JUNIO DE 2023

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA.
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA,
 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADORES 1C, REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, GRAPA PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **				
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADORES 1C, REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, GRAPA PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,744.28 \$	4,744.28
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE-REMATE SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADORES 1C, REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, GRAPA PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 5,398.89 \$	10,797.78
8	ELABORACION CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-9-450. INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,502.40 \$	1,502.40
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION MONOFASICO 37.5 KVA TIPO COSTA 13200/-240/127 VOLTS. INCLUYE: TRANSFORMADOR 37.5 KVA 13.2 KV, CRUCETA PV75, SOPORTES CV 1, TORNILLO MAQUINA, ABRAZADERA UC Y UL, CUCHILLA 15 KV, APARTARRAYO ADOM 10, ALAMBRE CU4, PUENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, CONECTOR LV, ESTRIBO, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 82,588.66 \$	82,588.66

ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
 REPRESENTANTE LEGAL
 RFC: ICS 180926 783

PAG.2



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA,
EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Precio Unitario: ** OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. **				
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR1A EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: CABLE CUF 3/0 Y 1/0, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, CONECTORES, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,950.44	\$ 4,950.44
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE MEDIA TENSION (1F-1H) 3/0 AAC. INCLUYE: CONDUCTOR 3/0 AAC, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	ML	155.00	\$ 200.30	\$ 31,046.50
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 3/0 AWG. INCLUYE: CABLE MULTIPLE, ALUMINIO SUAVE, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	ML	135.00	\$ 247.48	\$ 33,409.80
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NEUTRO 1/0 ACSR. INCLUYE: CONDUCTOR 1/0 ACSR, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **	ML	60.00	\$ 152.45	\$ 9,147.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/6, INCLUYE: CABLE AG8, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PLACA 2 PC, ROZADERA R, REMATE PREFORMADO 5/16, PROTECTOR DE RETENIDA, AISLADOR 4R, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 5,948.05	\$ 47,584.40
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA CON	PZA	1.00	\$ 4,433.35	\$ 4,433.35

ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL
RFC: ICS 180926 783



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA.
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA,
 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CABLE AG 5/6, INCLUYE: CABLE AG8, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PLACA 2 PC, ROZADERA R, REMATE PREFORMADO 5/16, PROTECTOR DE RETENIDA, AISLADOR 4R, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. **				
16	ELABORACION CEPA PARA RETENIDA. INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 1,184.85	\$ 10,663.65
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA. INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA, CONECTOR DE TIERRA, ALAMBRE CU4, CONECTOR L, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 3,468.09	\$ 13,872.36
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 50 WATTS MOD G9-SOMD Y/O SIMILAR, NC: CARCASA CON RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CALASTRO, FOCO LED 50 W, FOTOCELDA, CABLE THW CAL.12, CONECTORES, BRAZO GALV. 1.2M, FLEJE, HEBILLA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 9,961.99	\$ 59,771.94
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG. INCLUYE: CABLE MULTIPLE, ALUMINIO SUAVE, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTISEIS PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	ML	40.00	\$ 126.54	\$ 5,061.60
21	CARGO POR SERVICIO ANTE CFE, INCLUYE: CONEXION DE LINEA DE MEDIA TENSION RURAL 1 FASE, PRUEBAS DE REDES DE DISTRIBUCION M.T. Y B.T. AEREA, REVISION DE PROYECTOS MENORES CON NIVEL DE	LOTE	1.00	\$ 8,240.40	\$ 8,240.40

ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
 REPRESENTANTE LEGAL
 RFC: ICS 180926 783



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTOR SECUNDARIA,
EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	TENSION HASTA 34.5 KV Y SUPERVISION DE REDES DE DISTRIBUCION M.T. Y B.T. AEREA. Precio Unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N. **				
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 10,682.38	\$ 10,682.38
	Total de AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			\$	446,081.70
	** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **				
	Total de CATALOGO DE CONCEPTOS			\$	446,081.70
	** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	446,081.70
	** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **				
				IVA \$	71,373.07
				Total \$	517,454.77
	** QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. **				

ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL
RFC: ICS 180926 783