
 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								FINIQUITO HOJA 1 DE 1	
OBRA: (008AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.								CONTRATO: FISMDF-ALP-007PR-008PR-AH-2023 CONTRATISTA: ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	
PERIODO DEL : 28 DE ABRIL DE 2023 AL 05 DE MAYO DE 2023								FECHA: 05 DE MAYO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E3	TOTALES			
	(008AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.								
	RED DE ALUMBRADO								
	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	100	100.00	0	100.00	0.00	4185.58	\$0.00
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	461.91	\$0.00
								SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO \$0.00	
								SUBTOTAL: \$0.00	
								IVA: \$0.00	
								TOTAL \$0.00	
								INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA: \$486,063.10	
								INVERSIÓN EJERCIDA: \$486,063.10	
								BALDO NO EJERCIDO: \$0.00	

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME  
  
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA  
CONTRATISTA

REVISADO  
  
ING. ALVARO GONZALEZ CONNANT  
PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO  
  
APO. JESUS ERNESTO VARRIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS