

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	1	
OBRA:	(134AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD CAMPO ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-ALP-134PR-139PR-AH-2023.	
							CONTRATISTA:	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 05 DE OCTUBRE DE 2023							FECHA:	05 DE OCTUBRE DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E3	TOTALES			
	(134AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD CAMPO ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
	RED DE ALUMBRADO								
	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8	8.00	0	8.00	0.00	4166.18	\$0.00
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRILICO DE 15X30 CMS. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	461.06	\$0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL									\$0.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$39,196.98
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$39,196.98
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME  
  
C. Xochitl Martínez Contreras Lobo  
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISÓ  
  
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO  
  
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS