

MUNICIPIO DE AHOME								FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	1
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	1
OBRA:	(021AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-ALP-017PR-020PR-021PR-024PR-027PR-AH-2023.	
							CONTRATISTA:	SELCOSIN S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023						AL	02 JULIO DE 2023		
FECHA:	02 JULIO DE 2023								
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E4	E5	TOTALES			
	(021AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.								
	RED DE ALUMBRADO								
	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	36	36.00	0	36.00	0.00	4182.99	\$0.00
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	462.54	\$0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL									\$0.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$175,218.21
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$175,218.21
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME  
*Carlos H.*  
C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO  
SELCOSIN S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISAR  
*[Signature]*  
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR  
*[Signature]*  
ARO. JESUS ERMESINO CAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS