


ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ VALLE DEL OLIMPO #2961 FRACC. VALLE ALTO CULIACAN, SINALOA. constructor.lg@gmail.com RFC: AUNE-710711-RD6	CONTRATO: HAE-006-PR-2026/A		FECHA DEL 05 DE AGOSTO DE 2026		
	ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		DEL	AL	
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:		08/07/2026	04/08/2025	
	PERIODO DEL CONTRATO:		08/07/2026	28/08/2026	
	OBRA: "EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".				
LOCALIDAD: EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.					

ESTIMACION										
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO			PERIODO:	08/07/2026	AL	04/08/2025	IMPORTE:		\$ 1,089,881.93	
OBRA: "EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ							
			CONTRATO: HAE-006-PR-2026/A				FECHA DEL 05 DE AGOSTO DE 2026			
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
	RED DE MEDIA TENSION									\$147,924.75
00-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA REMATE EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 2AG, AISLADOR ASUS 35 KV, CLEMA RAL 8, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, REMATE 1/0, CONECTORES, FLEJE 5/8, HEBILLA 5/8, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.		PZA	1.00	\$6,668.96	0.00	1.00	1.00	0.00	\$6,668.96
00-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N EN POSTE DE CONCRETO INCLUYE: POSTE PC 12750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 35 KV, CLEMA RAL8. BASTIDOR B1, A CARRETA, REMATE 1/0, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.		PZA	1.00	\$25,736.53	0.00	1.00	1.00	0.00	\$25,736.53
00-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUCHILLA DE ENTRONQUE INCLUYE: CRUCETA PV 75, ABRAZADERA UL, CUCHILLA EN 35 KV, LISTÓN FUSIBLE DE 2 AMP, CONECTOR PERICO, CONECTORES DE ALUMINIO, ALAMBRE DE COBRE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.		PZA	1.00	\$10,385.08	0.00	1.00	1.00	0.00	\$10,385.08

ELMA B. AGUILUZ N.
ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. CARLOS ALFREDO PALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ VALLE DEL OLIMPO #2961 FRACC. VALLE ALTO CULIACAN, SINALOA. constructor.lg@gmail.com RFC: AUNE-710711-RD6	CONTRATO: HAE-006-PR-2026/A		FECHA DEL 05 DE AGOSTO DE 2026		
	ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		DEL	AL	
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:		08/07/2026	04/08/2025	
	PERIODO DEL CONTRATO:		08/07/2026	28/08/2026	
	OBRA: "EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".				
	LOCALIDAD: EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.				

ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO			PERIODO:	08/07/2026	AL	04/08/2025	IMPORTE:		\$ 1,089,881.93
OBRA: "EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ						
			CONTRATO: HAE-006-PR-2026/A				FECHA DEL 05 DE AGOSTO DE 2026		
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
00-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB ESTACIÓN TIPO POSTE DE 25 KVA 33 KV 240/120 V INCLUYE: TRANSFORMADOR DE 25 KVA, SOPORTE CV1, TM 5/8",ABRAZADERA UL, CRUCETA PV 75, CUCHILLA DE 35 KV, APARTA RAYO DE 27 KV, LISTÓN FUSIBLE, CONECTOR PERICO, CONECTOR VCL54, ALAMBRE DE COBRE CAL 4, VARILLA PARA TIERRA, CONECTOR PARA VARILLA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	1.00	\$100,901.21	0.00	1.00	1.00	0.00	\$100,901.21
00-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 1F-2H 1/0 AAC-1/0 ACSR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	17.00	\$164.04	0.00	14.60	14.60	-2.40	\$2,394.98
00-06	ELABORACION DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$1,837.99	0.00	1.00	1.00	0.00	\$1,837.99
RED DE BAJA TENSION									\$780,822.37
00-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR Y EQUIPO DE MEDICIÓN INCLUYE: MUFA DE 1 1/4, TUBO C/R DE 1 1/4, FLEJE 5/8, HEBILLA 5/8, ESTRUCTURA ANGULAR PARA MEDIDORES, BASE DE MEDICIÓN 5X200 AMP, CENTRO DE CARGA 8 CIRCUITOS SQD, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 40 AMP, GABINETE INTEMPERIE NAMA 3, VARILLA PARA TIERRA, CABLE THW CAL 2, CABLE THW CAL 4 Y 8, CEMENTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	1.00	\$29,322.64	0.00	1.00	1.00	0.00	\$29,322.64

ELMA B. AGUILUZ N.
 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA

ARQ. CARLOS ALFREDO VALAREZ CHACON
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 PUBLICOS Y SERVICIOS PUBLICOS
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.

ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ VALLE DEL OLIMPO #2961 FRACC. VALLE ALTO CULIACAN, SINALOA. constructor.lg@gmail.com RFC: AUNE-710711-RD6	CONTRATO: HAE-006-PR-2026/A		FECHA DEL 05 DE AGOSTO DE 2026	
	ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO	DEL	AL	
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	08/07/2026	04/08/2025	
	PERIODO DEL CONTRATO:	08/07/2026	28/08/2026	
	OBRA: "EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".			
	LOCALIDAD: EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.			
				

ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO			PERIODO:	08/07/2026	AL	04/08/2025	IMPORTE:		\$ 1,089,881.93
OBRA: "EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ						
			CONTRATO: HAE-006-PR-2026/A				FECHA DEL 05 DE AGOSTO DE 2026		
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
00-14	ELABORACION DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PCR-13C-600, INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	\$1,969.27	0.00	6.00	6.00	0.00	\$11,815.62
00-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE ALUMBRADO EN POSTE DE CONCRETO INCLUYE: POSTE DE 13 METROS, CRUCETAS PT 250, ABRAZADERA UL, CAJA REGISTRO PARA CONEXIÓN, CENTRO DE CARGA 4 CIRCUITOS, INTERRUPTOR 2X20 AMP, TUBERÍA C/R 3/4, TUBO PVC PESADO 3/4, FLEJE 5/8, HEBILLA 5/8, CABLE USO RUDO 3X14, CINCHILLOS, EQUIPO, FLETE, HERRAMIENTA, PODA DE ARBOLES DE SER NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	6.00	\$36,489.36	0.00	6.00	6.00	0.00	\$218,936.16
00-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR FORSQUARED 500W LED, EFICIENCIA 130 LM/W, DRIVER MULTIVOLTAJE 120 - 227 V, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV, TCC 5700K, INSTALADO EN TORRE DE 13 METROS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE ILUMINACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	24.00	\$13,078.69	0.00	24.00	24.00	0.00	\$313,888.56
00-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONEXIÓN INCLUYE: REGISTRO PRECOLADO 40X40 CM CON TAPA, ABOCINADO CON CONCRETO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	13.00	\$2,023.09	0.00	13.00	13.00	0.00	\$26,300.17
00-18	VARILLA PARA TIERRA DE 1.5 MT, CONECTOR PARA VARILLA, CABLE THW CAL 8, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	2.00	\$829.11	0.00	2.00	2.00	0.00	\$1,658.22

ELMA B. AGUILUZ N.
 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ARQ. CARLOS ALFREDO YALADEZ CHACON
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 LA CRUZ DE SIEN

ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ VALLE DEL OLIMPO #2961 FRACC. VALLE ALTO CULIACAN, SINALOA. constructor.lg@gmail.com RFC: AUNE-710711-RD6	CONTRATO: HAE-006-PR-2026/A		FECHA DEL 05 DE AGOSTO DE 2026	
	ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO	DEL	AL	
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	08/07/2026	04/08/2025	
	PERIODO DEL CONTRATO:	08/07/2026	28/08/2026	
	OBRA: "EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".			
	LOCALIDAD: EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.			
				

ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO			PERIODO:	08/07/2026	AL	04/08/2025	IMPORTE:		\$ 1,089,881.93
OBRA: "EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ						
			CONTRATO: HAE-006-PR-2026/A				FECHA DEL 05 DE AGOSTO DE 2026		
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
	PLACA INFORMATIVA								\$10,806.27
00-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$10,806.27	0.00	1.00	1.00	0.00	\$10,806.27
								SUB- TOTAL:	\$939,553.39
								IVA 16%:	\$150,328.54
								TOTAL:	\$1,089,881.93

ELMA B. AGUILUZ N°
 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA



DIRECCION DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 LA CRUZ DE SIEN