

INGENIERÍA + CONSULTORÍA + CONTRUCCIÓN
ING. CHRISTIAN DAVID MONZÓN GALLEGOS

 CALLE JOSE MARIA YAÑEZ #3396, COLONIA 21 DE MARZO
 CULIACAN, SINALOA.

DAVIDMONZON1702@GMAIL.COM - TEL:6671-46-22-93

R.F.C. MOGC910102FTA

CONTRATO: HAE-010-CP-2026/A

FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO

DEL

AL

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:

19/08/2026

09/09/2026

PERIODO DEL CONTRATO:

19/08/2026

23/10/2026

**OBRA: Ampliación de red de energía eléctrica en la Colonia Ejidal
 (Sector El Jumays), en la ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.**

LOCALIDAD: La Cruz, Elota, Sinaloa.


**INGENIERÍA
ELÉCTRICA**
ESTIMACION

ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO

PERIODO:

19/08/2026

AL

09/09/2026

IMPORTE:

\$ 1,104,286.64

**OBRA: Ampliación de red de energía eléctrica en la Colonia Ejidal (Sector El Jumays), en
 la ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.**
ING. CHRISTIAN DAVID MONZÓN GALLEGOS

CONTRATO: HAE-010-CP-2026/A

FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
	ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE MEDIA TENSIÓN								\$701,450.46
1	ESTRUCTURA EN POSTE EXISTENTE DE MEDIA TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES SEGÚN ESTRUCTURA RP1 EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE; ABRAZADERA, GRILLETE, GRAPA, AISLADOR, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$14,672.89	0.00	1.00	1.00	0.00	\$14,672.89
2	POSTE DE 12M CON ESTRUCTURA AP1N. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 CON HERRAJES SEGUN ESTRUCTURA DESCRITA CON CLASE DE VOLTAJE 35 KV, INCLUYE; CEPAS, POSTE, CRUCETA, ABRAZADERA, AISLADOR, GRILLETE, GRAPA, PLACA, ALAMBRE, CONECTADOR, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$34,586.27	0.00	5.00	5.00	2.00	\$172,931.35
3	RETENIDA DOBLE DE ANCLA RDA. SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA, INCLUYE; CEPAS, CABLE DE ACERO, AISLADOR, GUARDACABO, REMATE PREFORMADO, PERNO ANCLA, ANCLA CONICA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$9,986.37	0.00	6.00	6.00	3.00	\$59,918.22

 ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA

 DR. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

 DIRECCIÓN DE OBRAS
 Y SERVICIOS
 PÚBLICOS MUNICIPALES

ING. CHRISTIAN DAVID MONZÓN GALLEGOS CALLE JOSE MARIA YAÑEZ #3396, COLONIA 21 DE MARZO CULIACAN, SINALOA. DAVIDMONZON1702@GMAIL.COM - TEL:6671-46-22-93 R.F.C. MOGC910102FTA	CONTRATO: HAE-010-CP-2026/A		FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
	ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO	DEL	AL	
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	19/08/2026	09/09/2026	
	PERIODO DEL CONTRATO:	19/08/2026	23/10/2026	
	OBRA: Ampliación de red de energía eléctrica en la Colonia Ejidal (Sector El Jumays), en la ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.			
LOCALIDAD: La Cruz, Elota, Sinaloa.				



ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO			PERIODO:	19/08/2026	AL	09/09/2026	IMPORTE:		\$ 1,104,286.64
OBRA: Ampliación de red de energía eléctrica en la Colonia Ejidal (Sector El Jumays), en la ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.			ING. CHRISTIAN DAVID MONZÓN GALLEGOS						
			CONTRATO: HAE-010-CP-2026/A				FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
7	POSTE DE 12M CON ESTRUCTURA VS1N. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 CON HERRAJES SEGUN ESTRUCTURA DESCRITA CON CLASE DE VOLTAJE 35 KV, INCLUYE; CEPAS, CRUCETA, ABRAZADERA, TIRANTE, BASTIDOR, ABRAZADERA, CARRETE, PLACA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$30,318.10	0.00	2.00	2.00	-1.00	\$60,636.20
8	SUBESTACION TIPO POSTE 37.5 KVA, 33000-19053/240-120, UNICORNIO, NORMA K . SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, HERRAJES, CONEXIONES EN LADO PRIMARIO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$106,487.01	0.00	2.00	2.00	0.00	\$212,974.02
II	LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS								\$102,156.22
9	LINEA PRIMARIA DE MEDIA TENSION 15KV (1F-2H) CABLE AAC + ACSR CAL. 1/0 AWG. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN TENDIDO AEREO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	297.00	\$358.55	0.00	88.00	88.00	-209.00	\$31,552.40

C. DAVID M

ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
 ARQ. CARLOS ALFREDO MORALES CHACON
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

ING. CHRISTIAN DAVID MONZÓN GALLEGOS CALLE JOSE MARIA YAÑEZ #3396, COLONIA 21 DE MARZO CULIACAN, SINALOA. DAVIDMONZON1702@GMAIL.COM - TEL:6671-46-22-93 R.F.C. MOGC910102FTA	CONTRATO: HAE-010-CP-2026/A		FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
	ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		DEL	AL
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:		19/08/2026	09/09/2026
	PERIODO DEL CONTRATO:		19/08/2026	23/10/2026
	OBRA: Ampliación de red de energía eléctrica en la Colonia Ejidal (Sector El Jumays), en la ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.			
	LOCALIDAD: La Cruz, Elota, Sinaloa.			



INGENIERÍA
ELÉCTRICA


ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO			PERIODO:	19/08/2026	AL	09/09/2026	IMPORTE:		\$ 1,104,286.64
OBRA: Ampliación de red de energía eléctrica en la Colonia Ejidal (Sector El Jumays), en la ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.			ING. CHRISTIAN DAVID MONZÓN GALLEGOS				FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
			CONTRATO: HAE-010-CP-2026/A						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
10	LINEA SECUNDARIA DE BAJA TENSION CON CABLE 2+1 XLP TRENSADO TIPO PSD PARA DISTRIBUCION AEREA CAL 3/0 AWG 600V. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRENSADO DE DISTRIBUCION AEREA SECUNDARIA, TENDIDO EN POSTES, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	247.00	\$322.23	0.00	219.11	219.11	-27.89	\$70,603.82
III	ALUMBRADO Y REFLECTORES								\$75,689.34
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 50W (161 LM/W - 90/305V-IP66-IK10-5700K) SOBRE POSTE EXISTENTE, INC. BRAZO METÁLICO GALVANIZADO, LUMINARIA LED 50W, FLEJE ACERO INOXIDABLE, HEBILLA, CONEXIONES Y PRUEBAS.	PZA	8.00	\$7,016.23	0.00	8.00	8.00	0.00	\$56,129.84
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 500 W EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE; REFLECTOR LED 500 W, TORNILLERIA PARA FIJACION, ABRAZADERA, CRUCETA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$9,779.75	0.00	2.00	2.00	0.00	\$19,559.50
IV	PODA Y RETIRO DE VEGETACIÓN								\$29,546.97
13	PODA CONTROLADA DE ÁRBOLES DE GRAN ALTURA PARA LIBERACIÓN DE ÁREA DESTINADA A AMPLIACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE: CORTE, TROCEO, RETIRO DE RAMAS Y TRONCOS, CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 AL BASURÓN MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 11 KM, DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$9,848.99	0.00	3.00	3.00	0.00	\$29,546.97
V	MURETE PORTA PLACA								\$374.66


ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. CHRISTIAN DAVID MONZÓN GALLEGOS CALLE JOSE MARIA YAÑEZ #3396, COLONIA 21 DE MARZO CULIACAN, SINALOA. DAVIDMONZON1702@GMAIL.COM - TEL:6671-46-22-93 R.F.C. MOGC910102FTA	CONTRATO: HAE-010-CP-2026/A		FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
	ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		DEL	AL
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:		19/08/2026	09/09/2026
	PERIODO DEL CONTRATO:		19/08/2026	23/10/2026
	OBRA: Ampliación de red de energía eléctrica en la Colonia Ejidal (Sector El Jumays), en la ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.			
	LOCALIDAD: La Cruz, Elota, Sinaloa.			
 INGENIERÍA ELÉCTRICA				

ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO			PERIODO:	19/08/2026	AL	09/09/2026	IMPORTE:		\$ 1,104,286.64
OBRA: Ampliación de red de energía eléctrica en la Colonia Ejidal (Sector El Jumays), en la ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.			ING. CHRISTIAN DAVID MONZÓN GALLEGOS				FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
			CONTRATO: HAE-010-CP-2026/A						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
14	MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (LA PLACA TENDRA DISEÑO CONFORME AL ANEXO III E INFORMACION DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR).	PZA	1.00	\$9,374.66	0.00	1.00	1.00	0.00	\$9,374.66
VI	EXTRAORDINARIOS								33,753.60
EXT001	LINEA PRIMARIA DE MEDIA TENSION 15KV (1F-1H) CABLE AAC CAL. 1/0 AWG. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN TENDIDO AEREO, MANO DE OBRA, MANDOS INTERMEDIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	0.00	\$201.01	0.00	167.92	167.92	167.92	\$33,753.60
								SUB- TOTAL:	\$951,971.24
								IVA 16%:	\$152,315.40
								TOTAL:	\$1,104,286.64


ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, SINALOA

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON