



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN NO. 2 (ULTIMA)

OBRA:

(048AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

ORIGEN DEL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesorería Municipal, mediante oficio número FISMDF-048/2023, de fecha 14 de marzo del 2023, obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con número O-254. Y aprobada para su ejecución mediante oficio número PRES/078/2023, de fecha 14 de marzo del 2023.

FECHA ACTUAL

03 DE JULIO DE 2023

IMPORTE DE CONTRATO

\$1,080,254.16

ANTICIPO DE CONTRATO

\$378,088.96

CONTRATO NO.

FISMDF-VIV-048PR-AH-2023

PERIODO SEGÚN CONVENIO DE DIFERIMIENTO:

DEL 20 DE MAYO DEL 2023 AL 03 DE JULIO DE 2023

45

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	2 AL MILLAR C.M.I.C.	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) 048 TECHO FIRME	DEL:	20 DE MAYO DEL 2023							
	AL:	5 DE JUNIO DE 2023	\$323,586.02	\$113,255.11	\$0.00	\$6,471.72	\$3,235.86	\$122,962.69	\$200,623.33
ESTIMACIÓN NO. 2 (ULTIMA) 048 TECHO FIRME	DEL:	06 DE JUNIO DEL 2023							
	AL:	03 DE JULIO DE 2023	\$722,005.18	\$264,833.85	\$0.00	\$14,440.10	\$7,220.05	\$286,494.00	\$435,511.18

TOTALES: \$1,045,591.20 \$378,088.96 \$0.00 \$20,911.82 \$10,455.91 \$409,456.69 \$636,134.51

SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:
CONFORME

\$34,662.96

REVISAR

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

\$0.00

AUTORIZAR

C. Manuel Ignacio Perez Gastelum
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS