

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	1	
OBRA:	(018AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-ALP-016PR-018PR-026PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE JULIO DE 2023							FECHA: 02 DE JULIO DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E3	TOTALES			
	(018AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME								
	RED DE ALUMBRADO								
	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	108	108.00	0	108.00	0.00	4179.76	\$0.00
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	461.34	\$0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL									\$0.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$524,175.49
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$524,175.49
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00



CONFORME  
  
 VIANEY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ  
 JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

REVISAR  
  
 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
 PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR  
  
 ARQ. JESUFERNANDO TANIA CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS