




OBRA:	SUBESTACIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN PARA SERVICIO DE LOCALES AMPLIACIÓN ZONA 30, UBICADOS POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO AV. CUAUHTÉMOC Y AV. MARCIAL ORDOÑEZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				ORIGEN DEL RECURSO		FECHA ACTUAL	
					RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por la Tesorería Municipal con oficio número: 011-A/2023 de fecha 21 de Febrero del 2023. Obra que fue aprobada mediante oficio con número: 011/2023 de fecha 21 de Febrero del año 2023.		18 DE MARZO DE 2023	
IMPORTE DE CONTRATO	\$1,203,744.97	ANTICIPO DE CONTRATO	\$0.00	CONTRATO NO.		CONT-SOPUE-DOP-002-23		
				DEL 27 DE FEBRERO DE 2023 AL 18 DE MARZO DE 2023		DÍAS:	20	
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
ESTIMACION 1 (UNICA)	DEL:	27 DE FEBRERO DE 2023	\$1,203,744.97	\$0.00	A.S.E. 2%	O.I.C 1%	\$31,131.33	\$1,172,613.64
	AL:	18 DE MARZO DE 2023						
TOTALES:			\$1,203,744.97	\$0.00	\$20,754.22	\$10,377.11	\$31,131.33	\$1,172,613.64
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:			\$0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$0.00		
CONFORME			REVISAR	AUTORIZO				
 ING. LEONEL BUSTILLOS RODRIGUEZ CONTRATISTA			 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			
