

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	1	
OBRA:	(009AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME						CONTRATO:	FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 28 DE ABRIL DE 2023 AL 05 DE MAYO DE 2023							FECHA:	05 DE MAYO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
	(009AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME								
	RED DE ALUMBRADO								
	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	131	131.00	0	131.00	0.00	4185.2	\$0.00
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	463.54	\$0.00
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO								\$0.00	
SUBTOTAL:								\$0.00	
IVA:								\$0.00	
TOTAL								\$0.00	
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:								\$636,520.70	
INVERSIÓN EJERCIDA:								\$636,520.70	
SALDO NO EJERCIDO:								\$0.00	



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

C. Ezequiel Andrés García Velázquez

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

REVISÁ

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESPONSABLE DE OBRA

AUTORIZO

ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS