



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

08/05/2022

**CONTRATISTA:**

CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECHANICA , S.A DE C.V

DOMICILIO: CALLE SAN FRANCISCO No. 2581

R.F.C.  
CIE071115912

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220011	C.C.T.	25EPR0447V	ESTIMACIÓN:	2 FINIQUITO
PLANTEL:	EMILIANO ZAPATA			LOCALIDAD:	PIAXTLA DE ABAJO	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$370,650.36
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$370,650.36

**OBRA**

**IMPORTE**

INSTALACION ELECTRICA	\$ 16,202.58
CONCEPTOS EXTRAORDINNARIOS	\$ 13,890.91

**SUBTOTAL ESTIMACIÓN:** \$ 30,093.49

**SUB TOTAL=** \$ 30,093.49  
**I.V.A AL 16 %** \$ 4,814.96  
**TOTAL =** \$ 34,908.45

  
CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECHANICA , S.A DE C.V  
CONTRATISTA

  
ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO  
SUPERVISOR

**CONTRATISTA:**  
CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A DE C.V  
**DOMICILIO:** CALLE SAN FRANCISCO No. 2581  
**R.F.C.**  
CIE071115912

**DEPENDENCIA:**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 1

**DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

<b>No. DE PGO:</b>	22201	<b>No. DE OBRA:</b>	220011	<b>C.C.T.</b>	28EPR0447V	<b>ESTIMACIÓN:</b>	2 FINQUITO
<b>PLANTEL:</b>	EMILIANO ZAPATA	<b>LOCALIDAD:</b>	PIAXTLA DE ABAJO	<b>MUNICIPIO:</b>	SAN IGNACIO		
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.						

<b>IMPORTE DE OBRA:</b>	\$370,650.36
<b>IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:</b>	\$0.00
<b>IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:</b>	\$370,650.36

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	REMODELACIÓN DE SANITARIOS									
	INSTALACION ELECTRICA									
IE-010	SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO DE PVC PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALLIBRES, CURVAS, COPLES, APAGADOR, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	SAL	6.00	\$1,095.46	\$6,572.76	6.00	0.00	0.00	-6.00	-\$6,572.76
IE-040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER, CON BISEL ABATIBLE 2X32 WATTS, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO DE 3 MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22 X 0.30 MTS (MEDIDAS MINIMAS), DOS LAMPARAS DE 32 WATTS, BULBO T8, 3100 LUMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRONICO PARA DOS LAMPARAS ENCENDIDO INSTANTANEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MINIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95% , 10% THD 20%, SE DBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXION Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	6.00	\$ 3,795.89	\$22,775.34	6.00	0.00	0.00	6.00	\$22,775.34
									TOTAL:	\$16,202.58
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	MANTENIMIENTO DE BOMBA ELECTRICA HORIZONTAL DE 1/2" HP INCLUYE: DESINSTALACION E INSTALACION , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	0.00	\$ 3,026.93	\$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,026.93
EXT-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 NIPLES 0.20X11/2" DE DIAMETRO DE FOGO. , UNA VALVULA TIPO GLOBO FOGO. DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y UN COPLE DE 11/2" DE DIAMETRO DE FOGO	LOTE	0.00	\$ 2,275.66	\$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,275.66
EXT-04	RANURA PARA OCULTAR CAJA DE LAMINA Y POLIDUCTO ANRANJA EN ALUMBRADO Y CONTACTO DE 1 A 3 MTS DE LONGITUD PROMEDIO, INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	0.00	\$ 792.94	\$0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	\$7,929.40
EXT-05	REPARACION DE BOMBA DE PICHEL DE 2" INCLUYE REEMPLAZO DE EMPAQUES DE BAQUETA, LIMPIEZA, LUBRICACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$ 658.92	\$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$658.92
									TOTAL:	\$13,690.91
									TOTAL:	\$30,093.49