

Arq. Jacqueline Paulina Meixueiro Castillo

**Meixarquitectos**

Proyecto + construcción

## RESUMEN DE ESTIMACIÓN

Página 1 de 1

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CELAYA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLÁN, SINALOA.

Localidad: MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

Contratista: ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0906B-2023

Importe de la Estimación s/IVA: \$187,354.66




Importe del Contrato: \$1,524,255.05

No. Estimación: 4 (CUATRO)

Tipo Estimación: F (FINIQUITO)

Periodo del Contrato: 26/06/23 al 26/09/23

Periodo de la Estimación: 28/08/23 al 26/09/23

Clave	Descripción	Monto
EXT	EXTRAORDINARIOS	\$ 187,354.66
Total Paquete s/IVA:		\$ 187,354.66
+ 16% I.V.A:		\$ 29,976.75
Importe Total:		\$ 217,331.40
		
		
		
ING. HUMBERTO ARREOLA B. SUPERVISOR S.O.P.	ING. MELECIO PÉREZ PULIDO JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA SUR	ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO CONTRATISTA

Arq. Jacqueline Paulina Meixueiro Castillo

Meixarquitectos

Proyecto + construcción

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CELAYA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE

MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLÁN, SINALOA.

Localidad: MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

Contratista: ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO

## ESTIMACIÓN

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0906B-2023 No. Estimación: 4 (CUATRO)

Importe del Contrato: \$1,524,255.05 Tipo de Estimación: F (FINIQUITO)

Periodo del Contrato: 26/05/23 al 26/09/2023 Importe de la Estimación: \$187,354.66

Periodo de la Estimación: DEL 28/08/2023 AL 26/09/2023

Clave	Descripción	Contrato		P.U.	Estimación		Esta	Acumulado	Por	Monto
		Unidad	Volumen		Anterior		Estimación	Estimaciones	Ejercer	Estimado
EXT	EXTRAORDINARIOS									
EXT01	TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, INCLUYE: REVISIÓN DE NIVELES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	M2	0.00	\$ 16.05	-		695.52	695.52	-695.52	\$ 11,163.10
EXT02	DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL	PZA	0.00	\$ 1,569.81	-		1.00	1.00	-1.00	\$ 1,569.81
EXT03	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN BANQUETA F'C=150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00	\$ 102.56	-		59.96	59.96	-59.96	\$ 6,149.50
EXT04	DEMOLICION DE BANQUETA F'C=150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA, ACARREOS, CARGA Y MANO DE OBRA	M2	0.00	\$ 74.15	-		69.91	69.91	-69.91	\$ 5,183.83
EXT05	SONDEOS PARA LOCALIZAR TUBERIA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$ 1,018.54	-		4.00	4.00	-4.00	\$ 4,074.16
EXT06	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 101 MM (4"), DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO	HR	0.00	\$ 243.96	-		30.00	30.00	-30.00	\$ 7,318.80
EXT07	AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: AGUA, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	0.00	\$ 22.10	-		695.52	695.52	-695.52	\$ 15,370.99
EXT08	LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACIÓN, DAR ALTURA CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS, COLOCACIÓN DE TAPA Y COMPACTACION DEL PERIMETRO.	PZA	0.00	\$ 3,002.08	-		1.00	1.00	-1.00	\$ 3,002.08
EXT09	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" SECCION 15x50 CMS. EN REMATE DE PAVIMENTO. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	0.00	\$ 448.76	-		16.00	16.00	-16.00	\$ 7,180.16
EXT10	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	0.00	\$ 8.06	-		662.40	662.40	-662.40	\$ 5,338.94
EXT11	ESTABILIZACION CON PIEDRA MATACAN EN FONDO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO MECANICO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00	\$ 540.93	-		184.18	184.18	-184.18	\$ 99,628.49
EXT12	INTERCONEXION PARA ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE, CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8", INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA, TAPONEO DE FLUJOS DE LLEGADA DE 20 CMS. (8") DE DIAMETRO.	PZA	0.00	\$ 1,370.42	-		2.00	2.00	-2.00	\$ 2,740.84
EXT13	INTERCONEXION A TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	\$ 1,009.65	-		2.00	2.00	-2.00	\$ 2,019.30
EXT14	REPELLADO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA, REFORZADO CON MALLA-LAC EN TODA EL AREA DEBANQUETAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$ 395.87	-		41.97	41.97	-41.97	\$ 16,814.66
Total de EXTRAORDINARIOS										\$ 187,354.66

SUMA TOTAL ESTA ESTIMACIÓN \$ 187,354.66

(+ ) 16% I.V.A. \$ 29,976.74

IMPORTE TOTAL \$ 217,331.40

ING. HUMBERTO ARREOLA B.  
SUPERVISOR S.O.P.ING. MELECIO PÉREZ  
JEFE DEPTO. SUP. ZONA SURARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO  
CONTRATISTA