



**STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

C. DUNAS No 5065 INF. BARRANCOS, CULIACAN, SINALOA. C.P.80184

CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 202-96-51

**RESUMEN DE ESTIMACION**

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA RAFAEL BUELNA EN LA LOCALIDAD PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

UBICACIÓN: PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO      CONTRATO : OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0308E-2023      IMPORTE DE CONTRATO: \$717,840.26

ESTIMACION: 02 FINIQUITO      PERIODO DE LA ESTIMACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2023 ✓

			IMPORTE
E1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$	27,846.18
P01	PRELIMINARES	\$	27,664.15
P22	ALCANTARILLADO	\$	182.03

SUB - TOTAL = \$ 27,846.18 ✓  
I.V.A. = \$ 4,455.39  
\$ 32,301.57

OPERADO  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
PARA LA ENTIDADES (FISE)  
EJERCICIO: 2023

  
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
SUPERVISOR SOP

  
ING. MELECIO PÉREZ PULIDO  
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR

  
C. BENJAMÍN SANCHEZ BELTRÁN.  
CONTRATISTA





# STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.


C. DUNAS No 5065 INF. BARRANCOS, CULIACAN, SINALOA. C.P.80184

CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 202-96-51

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA RAFAEL BUELNA EN LA LOCALIDAD PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				
UBICACIÓN:	PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO	CONTRATO:	OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0308E-2023	IMPORTE DE CONTRATO :	\$717,840.26
ESTIMACION:	02 FINIQUITO				
PERIODO:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2023				

CLAVE	CONCEPTO	UNID.	PROYEC.	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDEN.	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1060005	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCIÓN Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TODOS LOS TRASPALÉOS Y ACARREOS. MEDIDO COMPACTADO	M3	113.18	133.32	113.18	20.14	20.14	\$ 237.35	\$ 4,780.23
<b>TOTAL DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL</b>									<b>\$ 22,660.99</b>
<b>TOTAL DE PRELIMINARES</b>									<b>\$ 27,664.15</b>
<b>P22</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>								
<b>P22S01</b>	<b>TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC</b>								
1070002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERÍA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA HIDROSTÁTICA SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-1995 O VIGENTE CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO. DE 200 MM (8") SERIE 20 NORMA DE FABRICACIÓN NMX-E-215/L-SCEI-2003 O VIGENTE	ML	176.00	176.70	176.00	0.70	0.70	\$ 260.04	\$ 182.03
<b>TOTAL DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTAR</b>									<b>\$ 182.03</b>
<b>TOTAL DE ALCANTARILLADO</b>									<b>\$ 182.03</b>
<b>TOTAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO</b>									<b>\$ 27,846.18</b>

  
C. BENJAMÍN SANCHEZ BELTRÁN  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ING. MELECIO PÉREZ PULIDO  
JEFE ZONA SUR

  
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
SUPERVISOR SOP