

FRANCISCO ANGULO PEREZ
CALLE VELEIRO #3552 COL. ALTAMIRA C.P. 80027
CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 766-16-71
R.F.C. AUPF7308043K6

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE APROCHE EN PUENTE DURANGUITO EN CARRETERA MÉXICO 15 - ESTACIÓN DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. ✓

UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO :	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2810B-2022 ✓	IMPORTE DE CONTRATO:	\$1,609,480.12 ✓
------------	--	------------	-------------------------------------	----------------------	------------------

ESTIMACION:	04 EXTRAORDINARIA. ✓	PERIODO DE LA ESTIMACION:	DEL 05 AL 07 DE ENERO DE 2023 ✓
-------------	----------------------	---------------------------	---------------------------------

E1

EXTRAORDINARIOS

\$

IMPORTE

35,777.33 ✓

SUB - TOTAL = \$


35,777.33 ✓

I.V.A. = \$

5,724.37 ✓


\$

41,501.70 ✓


HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR


ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA



FRANCISCO ANGULO PEREZ
CALLE VELEIRO #3552 COL. ALTAMIRA C.P. 80027
CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 766-16-71
R.F.C. AUPF7308043K6

OBRA:	REHABILITACIÓN DE APROCHE EN PUENTE DURANGUITO EN CARRETERA MÉXICO 15 - ESTACIÓN DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.			
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2810B-2022	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: \$ 1,609,480.12
ESTIMACION:	04 EXTRAORDINARIA.			
PERIODO:	DEL 05 DE ENERO AL 07 DE ENERO DE 2023			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E1 EXTRAORDINARIOS									
EXT 03.	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MEZCLADO, TENDIDO, HOMOGENIZACIÓN, ACARREOS AL PRIMER KM. Y KM. SUBSECUENTES, SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	107.45	0.00	0.00	107.45	\$330.38	\$ 35,499.33
EXT 04.	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" DE DIAMETRO.	HRS	0.00	38.94	37.27	0.00	1.67	\$166.47	\$ 278.00
TOTAL DE EXTRAORDINARIOS									\$ 35,777.33
SUBTOTAL									\$ 35,777.33
IVA									\$ 5,724.37
TOTAL									\$ 41,501.70

ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

C. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP