



FECHA

07/10/2022

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: BLVD. ROSENDO G. CASTRO 1753 OTE. COL.
EL REALITO LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA
R.F.C.
CJE-070329-CF6

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220651	C.C.T.	25DJN0356O	ESTIMACIÓN:	2 (FINIQUITO)
PLANTEL:	PREESCOLAR PABLO MONTESINOS			LOCALIDAD:	TOPOLOBAMPO	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	LAVAMANOS EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN TOPOLOBAMPO,MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$115,131.61
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$40,296.06
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$564,495.15

OBRA	IMPORTE
LAVAMANOS	
ALBAÑILERIA	\$ 9,784.67
OBRA EXTERIOR	\$ 10,741.20

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 20,525.87

POR CIERRE DE CONTRATO SE COBRARA

SUB TOTAL=	\$ 20,525.87	SUB TOTAL=	\$ 19,370.19
I.V.A AL 16 %	\$ 3,284.14	I.V.A AL 16 %	\$ 3,099.23
TOTAL =	\$ 23,810.01	TOTAL =	\$ 22,469.42

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. SANDRO CASTRO MADERO
SUPERVISOR

0 FECHA 07/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BLVD. ROSENDO G. CASTRO 1753 OTE. COL. EL REALITO LOS MOCHIS,
AHOME, SINALOA C.P. 81260
R.F.C.
CJE-070329-CF6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

1 de 1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22201 **No. DE OBRA:** 220651 **C.C.T.** 25DJN03560 **ESTIMACIÓN:** 2 (FINQUITO)
PLANTEL: PREESCOLAR PABLO MONTESINOS **LOCALIDAD:** TOPOLOBAMPO **MUNICIPIO:** AHOME

DESCRIPCIÓN: LAVAMANOS EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$115,131.61
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$40,296.06
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$564,495.15

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
			VOL	PU	\$						
CONSTRUCCION DE LAVAMANOS											
	ALBAÑILERIA										
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	50.00	137.89	\$6,894.50	70.96	0.00	20.96	70.96	\$9,784.67	
	OBRA EXTRAORDINARIA						TOTAL ALBAÑILERIA			\$9,784.67	
EXT02	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION DE 1.20 X 1.20 X 1.00 M A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CMS, DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS ARMADA CON 4 VAR DE 3/8", AROS DE ALAMBRO DE 1/2" A CADA 20 CMS CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1/8" X 2" Y 1/8" X 1 1/2". INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	0.00	7,761.28	\$0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$7,761.28	
EXT03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	744.98	\$0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	\$2,979.92	
							TOTAL OBRA EXTERIOR			\$10,741.20	
SUBTOTAL ESTIMACION											\$20,525.87

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. SANDRO CASTRO MADERO
Supervisor