



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION CARR: MEXICO 15 - ESTACION NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 3+300
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

CONVENIO: S/N
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$5,037,136.92
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,000,000.00

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 31/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJO DE REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TAMA 3/4 DE 3 Y 5 CM DE ESPESOR,
BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA. \$1,000,000.00

SUBTOTAL: \$1,000,000.00

TOTAL \$1,000,000.00

ING LUIS ERNESTO VALENZUELA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA ARMANDO CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR. MEXICO 15 - ESTACION NARANJO DEL KM
0+000 AL KM 3+300
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

CONVENIO: S/N
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$5,037,136.92

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA: 31/10/2022
HOJA 1 DE 2

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S09C018	ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA 1ER KM	M3	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	\$15.47	\$0.00
P06S09C019	ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA KM SUBSECUENTES	M3/KM	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	\$7.74	\$0.00
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60	LT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	\$25.90	\$0.00
P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4	M3	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	\$5,047.14	\$0.00
P06S27C003P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	\$258.30	\$0.00
								SUMIA:	\$0.00

ING. LUIS ERNESTO ARAUJO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARO. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. GIZANTO CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR. MEXICO 15 - ESTACION NARANJO DEL KM
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

CONVENIO: S/N
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$5,037,136.92

ESTIMACION No. 1

HOJA 2 DE 2

PERIODO: DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA: 31/10/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P. U.	IMPORTE
P06S31C018P1	OPERACIÓN DE BACHEO DE CAJA CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS	M2	4,000.00	1,475.99	0.00	2,524.01	1,475.99	\$677.51	\$1,000,000.00
P06S31C018P2	OPERACIÓN DE BACHEO DE CAJA CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS	M2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	\$1,005.09	\$0.00
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT	KM	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	\$11,022.01	\$0.00
P34S02C010P	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT	KM	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	\$4,845.29	\$0.00
P34S02C011P	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT	KM	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	\$11,022.01	\$0.00
SUMA:									\$1,000,000.00
TOTAL REHABILITACION									\$1,000,000.00

ING. LUIS ERNESTO VENDO BICO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION