

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA
Contrato: OPUU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$78,725.00 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$791,017.78 ✓
No. Estimación: 3 ✓
Tipo Estimación: Extraordinaria ✓
Periodo del Contrato: 08/12/2023 al 31/12/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 08/12/2023 al 21/12/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	EXTRAORDINARIOS	78,725.00 ✓

Total Paquete s/IVA: 78,725.00 ✓
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$78,725.00 ✓

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

OPERANDO
OPU
CAPUFE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

Contrato: OPUU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-

Importe del Contrato s/IVA \$791,017.78

Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 3/

Tipo de Estimación: Extraordinaria

Importe de la Estimación: \$78,725.00

Periodo de la Estimación: 08/12/2023 al 21/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación					
EX	EXTRAORDINARIOS										
EX	EXTRAORDINARIOS										
EXTB-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTA PREMOLDADA DE 13 MM (1/2") DE ESPESOR, PARA LOSAS DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREOS, CORTES, PERFORACIONES PARA ACERO DE REFUERZO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00	\$135.04	0.00	6.2000	6.20	0.00	\$837.25	0.00 %	
EXTB-002	TAPA PROVISIONAL PARA POZO DE VISITA A BASE DE BARROTE DE 4" X 4" X 6 PIES. INCLUYE ACARREOS, COLOCACIÓN, ATRAQUE CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, LIMPIEZA Y RETIRO AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DE TERRACERÍAS EN LAS VIALIDADES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$860.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$860.25	0.00 %	
EXTB-003	SUMINISTRO DE GRAVÓN (PARA SUSTITUIR LIMO EN PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO) EN ÁREAS DE CEPAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE PARA ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y RECIBIR SUB-RASANTE. (RECOMENDACIÓN DE LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS), INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO EN CARRETILLA HASTA CEPAS, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	\$733.20	0.00	56.9300	56.93	0.00	\$41,741.08	0.00 %	
EXTB-006	CONEXIÓN A RED SANITARIA MUNICIPAL INCLUYE DEMOLICIÓN EN POZO DE VISITA EXISTENTE PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 8" SERIE 20, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN PRESENCIA DE AGUA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, ACARREOS PARA RELLENO, COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, ACOPIO Y RETIRO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRANTE DE LOS TRABAJOS HASTA UNA DISTANCIA DE 12 KM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	\$2,880.96	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$2,880.96	0.00 %	

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-

Importe del Contrato s/IVA \$791,017.78

Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Extraordinaria

Importe de la Estimación: \$78,725.00

Periodo de la Estimación: 08/12/2023 al 21/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
EXTB-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA (PEDRAPLEN) PARA ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y RECIBIR SUB-RASANTE, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, TENDIDO, ACOMODO Y BANDEADO, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	\$371.22	0.00	71.1000	71.10	0.00	\$26,393.74	0.00	%
EXTB-009	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE: ACARREOS DE EQUIPO, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$43.48	0.00	41.6000	41.60	0.00	\$1,808.77	0.00	%
EXTB-010	EXCAVACIÓN A MANO (30%) Y CON MÁQUINA (70%) EN MATERIAL TIPO "B" SECO PARA SUSTITUCIÓN DE MATERIAL PARA DESPLANTE DE BANQUETAS, CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1.00 M, EXCAVACIÓN MIXTA PARA EVITAR DAÑOS A INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL A UN COSTADO PARA SU POSTERIOR CARGA Y RETIRO.	M3	0.00	\$142.69	0.00	22.4800	22.48	0.00	\$3,207.67	0.00	%
EXTB-012	RETIRO DE PLANTAS CON RECUPERACIÓN, INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO PARA EVITAR DAÑOS DE RAÍCES, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	0.00	\$124.41	0.00	8.0000	8.00	0.00	\$995.28	0.00	%

Total Partida: 78,725.00

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA
CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORZA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARC. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO