



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

<b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO DICOVA SA DE CV  DOMICILIO: CALLE MARIO CAMELO Y VEGA No. 151 COL. GABRIEL LEYVA, CULIACAN, SINALOA, CP 80030  R.F.C. CDI100421219		<b>FECHA:</b> 16/09/2022  <b>DEPENDENCIA:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
--	--	---

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220655	C.C.T.	25DST0088L	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA TECNICA NUM. 85		LOCALIDAD:	CULIACÁN, ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE LOSAS , INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 85, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$770,689.28
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$269,741.25
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$770,689.28

OBRA	IMPORTE
EDIFICIO	\$ 389,498.96
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 192,817.90

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 582,316.86

SUB TOTAL=	\$ 582,316.86
I.V.A AL 16 %	\$ 93,170.70
TOTAL =	\$ 675,487.56

CONSORCIO DICOVA SA DE CV  
CONTRATISTA

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA  
SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA: 16/09/2022  
HOJA:

CONTRATISTA:  
CONSORCIO DICOVA SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE MARIO CAMELO Y VEGA No. 151 COL. GABRIEL LEYVA, CULIACAN,  
SINALOA, CP 80030  
R.F.C.  
CDI100421219

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 1

**DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220655 C.C.T. 25DST0088L ESTIMACIÓN: 01  
PLANTEL: SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 85 LOCALIDAD: CULIACÁN, ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE LOSAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 85, UBICADA EN CULIACAN  
IMPORTE DE OBRA: \$770,689.28  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$269,741.25  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$770,689.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
50411	EDIFICIO IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADO A BASE DE EMULSION ASFALTICA, PREFABRICADO PASA MODELO INSTALADOR APP, PG O SIMILAR DE 3.5 MM DE ESPESOR ADHERIDO A LA SUPERFICIE CON COLOR ACABADO CON GRAVILL COLOR TERRACOTA 5 MM (GARANTIA DEL FABRICANTE 4 AÑOS). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, DE 0.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA.	M2	856.97	\$431.52	\$369,799.69	880.51	0.00	23.54	880.51	\$379,957.68
51379	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 15 A 50 AMPS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TABAJIO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	8.00	\$1,192.66	\$9,541.28	8.00	0.00	0.00	8.00	\$9,541.28
TOTAL:										\$389,498.96
99255	MOBILIARIO Y EQUIPO DESINSTALACION Y VOLVER A COLOCAR EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT ALIMENTADOS CON TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2", 3/4", PARA LAS MANIOBRAS DE LOS TRABAJOS DE AZOTEA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$2,088.83	\$16,710.64	2.00	0.00	0.00	2.00	\$4,177.68
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO	PZA	8.00	\$1,552.18	\$12,417.44	8.00	0.00	0.00	8.00	\$12,417.44
99020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	8.00	\$18,460.78	\$147,686.24	8.00	0.00	0.00	8.00	\$147,686.24
10040	CONEXIÓN PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$1,979.58	\$15,836.64	8.00	0.00	0.00	8.00	\$15,836.64
10042	PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO DE PVC 3" PARA CONEXIÓN EN AZOTEA DE 1.50 MTS.	PZA	8.00	\$1,587.49	\$12,699.92	8.00	0.00	0.00	8.00	\$12,699.92
TOTAL:										\$192,817.90
SUBTOTAL ESTIMACION										\$582,316.86

CONSORCIO DICOVA SA DE CV  
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA  
Supervisor