

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

06/12/2023
Página 1 de 1

Resumen de Estimación

S-05

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN -PRIMERA ETAPA- EN CAMINO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS - PROTOMÁRTIR DE SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Angostura
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2004A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$284,723.80
Importe del Contrato s/IVA: \$15,302,877.00
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 02/05/2023 al 02/11/2023
Periodo de la Estimación: 31/08/2023 al 30/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	284,723.80
	Total Paquete s/IVA:	284,723.80

Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$284,723.80

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

RESIDENTE DE OBRA SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN -PRIMERA ETAPA- EN CAMINO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - PROTOMÁRTIR DE SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Angostura

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2004A-2023

No. Estimación: 4

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$15,302,877.00

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 02/05/2023 al 02/11/2023

Importe de la Estimación: \$284,723.80

Periodo de la Estimación: 31/08/2023 al 30/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				Por Ejercer		
PAVIMENTACIÓN												
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO Y REFLEJANTE											
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	4.20	\$34,303.16	0.00	4.2000	4.20	0.00	\$144,073.36	100.00	%	
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	2.00	\$34,303.18	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$68,606.36	100.00	%	
P34S04	VIALETAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN											
P34S04C009	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR BLANCO, (DH-1), INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	140.00	\$93.83	0.00	86.0000	86.00	54.00	\$8,069.38	61.43	%	
P34S04C011	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR AMARILLO, (DH-1), INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	70.00	\$93.83	0.00	50.0000	50.00	20.00	\$4,691.50	71.43	%	
P34S07	SEÑALES INFORMATIVAS FABRICADAS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, FONDO											
P34S07C026	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SID-9 CON DOS TABLEROS DE 56X178 CMS	PZA	1.00	\$7,552.74	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$7,552.74	100.00	%	
P34S07C041	SEÑAL VERTICAL TIPO SII-15 DE 30X76 CMS. SIN ESCUDO, ACABADO GRADO ALTA INTENSIDAD.	PZA	3.00	\$3,628.53	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$10,885.59	100.00	%	
P34S12	SEÑALAMIENTO GRADO ALTA INTENSIDAD											
P34S12C006	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SID-8 DE 40 X 239 CM. CHAROLA FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA, FIJADO A 2 POSTES DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, ANCLADOS EN MUERTOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$6,230.06	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$12,460.12	100.00	%	

P34S12C012	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-6 ALTO (OCTAGONAL) 71X71. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRAD INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR DE 2"X2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	2.00	\$4,054.97	0.00	1.0000	1.00	1.00	\$4,054.97	50.00	%
P34S12C015	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA) DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.9M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	4.00	\$4,054.97	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$16,219.88	100.00	%
P34S12C033	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SP-12 (ENTRONQUE EN T) CHAROLA DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE PTR 2x2 DE 4.2m. , ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	3.00	\$4,054.95	0.00	2.0000	2.00	1.00	\$8,109.90	66.67	%

Total Partida:

284,723.80

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

RESIDENTE DE OBRA SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE