



Minimum, Tecnología Ambiental SA de CV
Mutualismo 1193 Fracc. Los Pinos
Culiacán, Sinaloa
Tel y Fax (667) 7 17 52 79
minimum@cln.prodigy.net.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION EN ACUEDUCTO DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPUU-EST-ADJ-PEST-APDA-1809A-2023

UBICADO: MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA

IMPORTE: \$743,658.44

ESTIMACION No. 1 FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2023

Hoja 1 De 1

PARTIDA	IMPORTE
E1 ACUEDUCTO BALUARTE - TEACAPAN	\$201,246.64
E2 ACUEDUCTO BALUARTE - ESCUINAPA	\$439,838.22
SUBTOTAL	\$641,084.86
IVA	\$102,573.58
TOTAL	\$743,658.44
CONTRATISTA	SUPERVISION DE OBRA SOP
MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR SOP	
ING. MELECIO PEREZ PULIDO	



Minimum, Tecnología Ambiental de CV
 Mutualismo 1193 Fracc. Los Pinos
 Culiacán, Sinaloa
 Tel y Fax (667) 7 17 52 79
 minimum@cln.prodigy.net.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: REHABILITACION EN ACUEDUCTO DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO No.** OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1809A-2023
UBICADO: MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA. **IMPORTE:** \$743,658.44

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO
PERIODO: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA EST.	HASTA EST. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	PU	IMPORTE
E1 P16 P16S26	ACUEDUCTO BALUARTE - TEACAPAN INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA BOMBAS Y EQUIPO								
100805	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE TRIFASICO 460 VOLTS, PARA UN GASTO DE 60 LPS Y CDT= 57 MTS; INCLUYE 60 MTS DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 2	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 201,246.64	\$201,246.64
	Total de BOMBAS Y EQUIPO								\$201,246.64
	Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								\$201,246.64
	Total de ACUEDUCTO BALUARTE - TEACAPAN								\$201,246.64
E2 P20 P20S97	ACUEDUCTO BALUARTE - ESCUINAPA INSTALACIÓN ELÉCTRICA VARIOS ELECTRICOS								
102800	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR SUAVE ESTADO SOLIDO 3RW52 143 AMP 40/100 HP 200-480V CONTROL 110-220 V AC	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 82,769.22	\$165,538.44
102801	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA, 13,200/440 V, TRIFASICO TIPO POSTE	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 137,149.89	\$274,299.78
	Total de VARIOS ELECTRICOS								\$439,838.22
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA								\$439,838.22
	Total de ACUEDUCTO BALUARTE - ESCUINAPA								\$439,838.22
	TOTAL ESTIMACION								\$641,084.86

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
 ING. HECTOR VEGA URTA
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
 JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
 SUPERVISION DE OBRA SOP