



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR,
SIN. C.P. 82016

R.F.C.
HECM620610367

FECHA

07/05/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220253	C.C.T.	25DJN0416M	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS UBICADO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,979.33
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,492.77
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$447,995.59

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION ELECTRICA	\$ 43,085.63
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 43,085.63
SUB TOTAL=	\$ 43,085.63
I.V.A AL 16 %	\$ 6,893.70
TOTAL =	\$ 49,979.33

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

CONTRATISTA

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

de 1

0 FECHA 07/05/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR, SIN. C.P. 82016
R.F.C.
HECM620610367

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22101 No. DE OBRA: 220253 C.C.T. 25DJN0416M
PLANTEL: PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS LOCALIDAD: MAZATLAN ESTIMACIÓN: 01 FINIQUITO
MUNICIPIO: MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS UBICADO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$49,979.33
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$17,492.77
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$447,995.59

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO JOSE VASCONCELOS UBICADO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.									
	REHABILITACION DE BAÑOS									
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2, INCLUYE CABLEADO. DE ALUMINIO, VARILLA PARA TIERRA FISICA, BASE PARA MEDIDOR 220, QUINTA TERMINAL, TIERRA FISICA DE 3/8", ABRAZADERA 3/8" TUBO GALVANIZADO DE 1/2", PASTILLA DE 220 DE 150 AMPERES, PIJAS, TEQUETES, MUFA DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$4,531.72	\$4,531.72	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,531.72
2	ALIMENTACION DE AULAS, INCLUYE TUBO DE PVC PESADO DE 50MM DE DIAMETRO, TAP PARA SALIDA DE 4X4, CABLE THW CALIBRE N08 CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO (ALIMENTACION DE AULAS)	ML	83.90	\$331.09	\$27,778.45	83.90	0.00	0.00	83.90	\$27,778.45
3	VENTILADOR DE TECHO 8 TIPO REHILETE, TRES ASPAS, MOTOR DE ACERO INOXIDABLE, TRES VELOCIDADES SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO Y COLOCACION, CONTROL REMOTO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y MATERIAL DE FIJACION A LA LOSA, ANDAMIOS, PRUEBAS.	PZA	3.00	\$2,649.52	\$7,948.56	3.00	0.00	0.00	3.00	\$7,948.56
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES SENCILLO Y CONTACTOS, INCLUYE APAGADOR CONTACTO, TAPA DE 1 O 2 VENTANAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	6.00	\$424.80	\$2,548.80	6.00	0.00	0.00	6.00	\$2,548.80
5	DESMOTAJE DE VENTILADORES TOPO REHILETE RECUPERACION, SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTA TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y RETIRO DE MATERIAL.	PZA	3.00	\$92.70	\$278.10	3.00	0.00	0.00	3.00	\$278.10

IMPORTE REHABILITACION DE BAÑOS \$43,085.63

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor