

## • ACTIVIDADES DIARIAS •

Se coloca acero de refuerzo para concreto en losa y se hace vaciado de concreto en dala de cerramiento del eje A entre 3 y 5.

Se inician los trabajos de demolición de entortado en losa de azotea actual y comienza el habilitado de acero para formación de castillos sólidos de  $12 \times 15$  cm.


Se realizó sondeo de espesores de entortado para inicio de demolición.

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

  
Ing. Juan Andrés Alarcón Ferrás

Residente de Obra

Por el contratista: Arturo Hernández Pérez y Mapal Construcciones, S.A. de C.V.

  
Arg. Ángel Coca Ordoñez  
Superintendente de Construcción