



**PREEFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREEFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. MEXICO 15 - COSTA RICA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 11,123,926.54

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 1,000,000.00

ESTIMACION: 1

PERIODO: 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA: 23/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	REHABILITACION DE CARRETERA	\$ 1,000,000.00
-----------	------------------------------------	------------------------

TOTAL: \$ 1,000,000.00




**ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)**



**ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES**



**ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)**



**ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES**

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. MEXICO 15 - COSTA RICA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN

CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 1

PERIODO: 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA: 23/10/2022


IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 11,123,926.54

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1 REHABILITACION DE CARRETERA									
P06S27C002P	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	1,814.00	116.06	0.00	0.00	116.0567	\$ 5,198.49	\$ 603,319.67
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	48.56	48.56	0.00	0.00	48.5600	\$ 8,168.87	\$ 396,680.33


TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA: \$ 1,000,000.00

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 1,000,000.00


ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION