



0

FECHA

20/03/2022

CONTRATISTA:
COPERZA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE TODOS SANTOS #1503 FRACC. ISLA MUSALA C.P. 80060
R.F.C.
COP081016Q1A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220002	C.C.T.	25DPR1773Y	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA			LOCALIDAD:	LOS AYALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE CISTERNA, BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADO EN LA LOS AYALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$262,872.32
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$262,872.32

OBRA	IMPORTE
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$ 18,659.06
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 18,659.06
SUB TOTAL=	\$ 18,659.06
I.V.A AL 16 %	\$ 2,985.45
TOTAL =	\$ 21,644.51

COPERZA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
COPERZA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE TODOS SANTOS #1503 FRACC. ISLA MUSALA C.P. 80060
R.F.C.
COP081016Q1A


DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 1 de 1
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA


DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220002	C.C.T.	25DPR1773Y	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA				LOCALIDAD:	LOS AYALES	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE CISTERNA, BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADO EN LA LOS AYALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$262,872.32
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$262,872.32

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ALBAÑILERIA Y ACABADOS										
31017	CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 SECCIÓN 14 X 15 CMS. ARMADA CON 4 VAR #3 Y EST. #2 @ 15 CM., INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	10.40	\$402.06	\$4,181.42	23.00	0.00	0.00	23.00	\$9,247.38
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN, DE 11 A 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 3 ACABADO COMUN , INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	5.03	\$588.23	\$2,958.80	16.00	0.00	0.00	16.00	\$9,411.68
TOTAL										\$18,659.06
SUBTOTAL ESTIMACION										\$18,659.06


COPERZA S.A. DE C.V.
Contratista


ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor