

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: MAZATLAN
Localidad: CIUDAD DE MAZATLAN
Contratista: CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.
Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

Importe de la Estimación s/IVA: \$ 185,984.46
Importe del Contrato s/IVA: \$ 1,434,034.64
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: EXTRAORDINARIA
Periodo del Contrato: 24/05/2023 al 24/08/2023
Periodo de la Estimación: 01/08/2023 al 18/08/2023

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

OBRA EXTRAORDINARIA	\$	185,984.46
---------------------	----	------------

Total Paquete s/IVA:	\$	185,984.46
IVA:	\$	29,757.51
TOTAL:	\$	215,741.97


ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
SUPERVISOR SOP.


ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR


C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ.
CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

<p>Nombre de Obra: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.</p>									
<p>Municipio: MAZATLAN</p>		<p>Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023</p>		<p>No. Estimación: 3</p>					
<p>Localidad: CIUDAD DE MAZATLAN</p>		<p>Importe del Contrato s/IVA: \$1,434,034.64</p>		<p>Tipo de Estimación: EXTRAORDINARIA</p>					
<p>Contratista: CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.</p>		<p>Periodo del Contrato: 24-May-2023 al 24-Aug-2023</p>		<p>Importe de la Estimación: \$185,984.46</p>					
				<p>Periodo de la Estimación: 1-Aug-2023 al 18-Aug-2023</p>					

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
OBRA EXTRAORDIANRIA									\$ 185,984.46
EXTRA -01	MUEBLE DE 2.21 DE DESARROLLO TOTAL CON 0.50 DE ANCHO Y 1.10 MT. DE ALTO, CON TAPA FRONTAL DE 1.13 DE ALTO 2.21 MT. DE LONGITUD, TAPAS LATERALES DE 0.50 DE ANCHO X 0.69 DE ALTO, CON ENTREPAÑO SUPERIOR DE 0.25 MT. DE ANCHO Y OTRO INTERMEDIO DE 0.60 MT. DE ANCHO, DOS CAJONES DE 0.45X0.40X0.13 MT. DE ALTO Y OTRO DE 0.45X0.40X0.33 MT. DE ALTO, A BASE DE MADERA TRIPLAY DE CAOILLA DE 19 MM. DE ESPESOR RECUBIERTAS DE LAMINADO PLÁSTICO EN CARAS Y VISTAS, CORTE DIAGONAL PARA ABRIR CAJONES UTILIZANDO CORREDERAS TIPO TELESCÓPICAS DE 35 LBS., PATAS DE NIVELACIÓN, MENSULAS, MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.	PZA	1.00	\$ 13,981.05		1.000		0.00	\$ 13,981.05
EXTRA -02	ALACENA SUPERIOR DE 1.59 X0.40X0.60 MT. DE ALTO COLOCADA A PARTIR DE 1.40 MT. DEL N.P.T. EN COCINA, FORMADA POR 2 ENTREPAÑOS HORIZONTALES SUPERIOR E INFERIOR DE 0.40 MT. DE ANCHO Y 3 VERTICALES DE 0.59 MT. DE ALTURA, 4 PUERTAS DE 0.57X0.56 MT. DE ALTO, A BASE DE MADERA TRIPLAY DE CAOILLA DE 19 MM DE ESPESOR RECUBIERTO DE LAMINADO PLÁSTICO EN CARAS Y VISTAS, PUERTAS ABATIBLES CON ACCESORIOS Y JALADERA MODELO MAXIMILIANO DE 160 MM, ACABADO NIQUEL SATINADO MARCA RISH, INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 9,822.01		1.000		0.00	\$ 9,822.01

ING. MELECIO PEREZ PULIDO.

JEFE DE DEPTO DE SUP. ZONA SUR.

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA MARVINES
C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ.
CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:

MAZATLAN

Localidad:

CIUDAD DE MAZATLAN

Contratista:

CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

Importe del Contrato
s/IVA:

\$1,434,034.64

Periodo del Contrato:

24-May-2023

al

24-Aug-2023

No. Estimación:

3

Tipo de Estimación:

EXTRAORDINARIA

Importe de la Estimación:

\$185,984.46

Periodo de la Estimación:

1-Aug-2023

al 18-Aug-2023

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
EXTRA -03	MUEBLE BAJO BARRA TIPO COCINETA DE 2.20 MT. DE LONGITUD TOTAL Y 0.80 MT. DE ALTO COMPUESTO POR UN MUEBLE DE 1.00 X 0.80, 1 CAJON DE 0.94 X 0.050 X 0.10 MT. DE ALTO, 2 PUERTAS DE 0.60 X 0.50 MT. DE ALTO. MUEBLE DE 1.20 X 0.80 MT. DE ALTO, 2 PUERTAS DE 0.60 X 0.50, UN FIJO DE 1.00 X 0.19 MT., UN FIJO DE 0.20 X 0.19 MT., UN FIJO DE 0.60 X 0.20 MT. FORMADO POR UN MARCO DE MADERA DE 1.00 X 0.80 DE ALTO Y UN ENTRE PAÑO INTERMEDIO DE 0.07 X 0.02 MT. A BASE DE MADERA TRIPLAY DE CAOBILLA DE 19 MM DE ESPESOR RECUBIERTO DE LAMINADO PLÁSTICO EN CARAS Y VISTAS, PUERTAS ABATIBLES Y CAJONERAS CON ACCESORIOS Y JALADERA MODELO MAXIMILIANO DE 160 MM, ACABADO NIQUEL SATINADO MARCA RISH, INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 12,020.63		1.000		0.00	\$ 12,020.63
EXTRA -04	MUEBLE BAJO BARRA TIPO COCINETA DE 1.40 MT. DE LONGITUD TOTAL Y 0.80 MT. DE ALTO COMPUESTO POR UN MUEBLE DE 1.40 X 0.80, 1 CAJON DE 0.94 X 0.61 X 0.10 MT. DE ALTO, CON TAPA FRONTAL DE 0.19 MT. 4 PUERTAS DE 0.495 X 0.60 MT. DE ALTO. UN FIJO DE 1.00 X 0.19 MT., UN FIJO DE 0.39 X 0.19 MT., UN FIJO DE 0.60 X 0.39 FORMADO POR UN MARCO DE MADERA DE 1.00 X 0.80 DE ALTO Y UN MARCO DE MADERA DE 1.40 X 0.80 MT. A BASE DE MADERA TRIPLAY DE CAOBILLA DE 19 MM DE ESPESOR RECUBIERTO DE LAMINADO PLÁSTICO EN CARAS Y VISTAS, PUERTAS ABATIBLES Y CAJONERAS CON ACCESORIOS Y JALADERA MODELO MAXIMILIANO DE 160 MM, ACABADO NIQUEL SATINADO MARCA RISH, INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 11,562.08		1.000		0.00	\$ 11,562.08

<p>Nombre de Obra: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.</p> <p>Municipio: MAZATLAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023 No. Estimación: 3</p> <p>Localidad: CIUDAD DE MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA: \$1,434,034.64 Tipo de Estimación: EXTRAORDINARIA</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V. Periodo del Contrato: 24-May-2023 al 24-Aug-2023 Importe de la Estimación: \$185,984.46</p> <p>Periodo de la Estimación: 1-Aug-2023 al 18-Aug-2023</p>									
Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
EXTRA -05	REPISA SUPERIOR DE 0.30X1.20 MT. DE LONGITUD, COLOCADA A PARTIR DE 1.40 MT. DEL N.P.T., A BASE DE MADERA TRIPLAY DE CAOILLA DE 19 MM DE ESPESOR RECUBIERTO DE LAMINADO PLÁSTICO EN CARAS Y VISTAS, APOYADO EN 3 LADOS DE MURO EXISTENTES, INCLUYE: MÉNSULAS METÁLICAS, TORNILLOS CABEZA CÓNICA PLANA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,283.65		1.000		0.00	\$ 1,283.65
EXTRA -06	MUEBLE BAJO BARRA TIPO COCINETA DE 1.20 MT. DE LONGITUD TOTAL Y 0.80 MT. DE ALTO COMPUESTO POR 2 PUERTAS DE 0.69 X 0.79 MT. DE ALTO, A BASE DE MADERA TRIPLAY DE CAOILLA DE 19 MM DE ESPESOR RECUBIERTO DE LAMINADO PLÁSTICO EN CARAS Y VISTAS, PUERTAS ABATIBLES CON ACCESORIOS Y JALADERA MODELO MAXIMILIANO DE 160 MM, ACABADO NIQUEL SATINADO MARCA RISH, INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 4,015.50		1.000		0.00	\$ 4,015.50
EXTRA -07	CLOSET DE 2.00 X 0.60 X 1.86 MTS. DE ALTURA FORMADO POR 2 FIJOS VERTICALES DE 0.60 X 1.84 MTS. DE ALTURA, 3 REPIZAS DE 0.60 X 0.565 MT. ANCHO, 1 REPIZA MALETERO DE 1.98 X 0.58 A BASE DE MADERA TRIPLAY DE CAOILLA DE 19 MM DE ESPESOR RECUBIERTO DE LAMINADO PLÁSTICO EN CARAS Y VISTAS, UN TUBO METÁLICO CROMADO DE 1" DE 1.40 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MÉNSULAS METÁLICAS, CANALETAS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 8,450.78		1.000		0.00	\$ 8,450.78

ING. MELECIO PEREZ PULIDO.

JEFE DE DEPTO DE SUP. ZONA SUR.

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA MARVINES
C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ.
CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:

MAZATLAN

Localidad:

CIUDAD DE MAZATLAN

Contratista:

CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

Importe del Contrato

\$1,434,034.64

s/IVA:

Periodo del Contrato: 24-May-2023

al

24-Aug-2023

No. Estimación:

3

Tipo de Estimación:

EXTRAORDINARIA

Importe de la Estimación:

\$185,984.46

Periodo de la Estimación:

1-Aug-2023

al 18-Aug-2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			
EXTRA -08	CLOSET DE 3.42 X 0.60 X 1.84 MTS. DE ALTURA FORMADO POR 5 FIJOS VERTICALES DE 0.60 X 1.86 MTS. DE ALTURA, 12 REPIZAS DE 0.94 X 0.60 MT. ANCHO MÁS 4 REPIZAS DE 0.48 X 0.60 MT. DE ANCHO, A BASE DE MADERA DE CAOBILLA DE 19 MM. DE ESP. RECUBIERTO DE LAMINADO PLÁSTICO EN CARAS Y VISTAS, INCLUYE: MÉNSULA METÁLICA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 20,752.60		1.000			0.00	\$ 20,752.60
EXTRA -09	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F' C 250 KG/CM3 ARMADA CON PARILLA DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	11.58	\$ 1,115.08		8.890			0.00	\$ 9,913.06
EXTRA-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE MEDICION M10, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMINENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 25,638.43		1.000			0.00	\$ 25,638.43
EXTRA-11	EASE PARA GABINETE DE MEDICION DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,134.04		1.000			0.00	\$ 1,134.04
EXTRA-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS, INCLUYE: PORTAFILTRO MARCA VDE O SIMILAR, 2 PLISADO, 1 CARBON BLOCK HDX 4.5X10 10 MIC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 14,761.39		1.000			0.00	\$ 14,761.39
EXTRA-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 6" INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION, COMPACTACION, CAMA DE LIMO, ACOSTILLADO DE LIMO, RELLENO Y COMPACTACION CON BAILARINA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	8.00	\$ 383.12		8.000			0.00	\$ 3,064.96

ING. MELECIO PEREZ PULIDO.

JEFE DE DEPTO DE SUP. ZONA SUR.

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA MARVINES
C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ.
CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:

MAZATLAN

Localidad:

CIUDAD DE MAZATLAN

Contratista:

CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

Importe del Contrato

\$1,434,034.64

s/IVA:

Periodo del Contrato: 24-May-2023

al

24-Aug-2023

No. Estimación:

3

Tipo de Estimación:

EXTRAORDINARIA

Importe de la Estimación:

\$185,984.46

Periodo de la Estimación:

1-Aug-2023

al 18-Aug-2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			
EXTRA-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO FIJADO EN ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO.	ML	5.00	\$ 919.89		5.000			0.00	\$ 4,599.45
EXTRA-15	INTERCONEXION CON POZO DE VISITA EXISTENTE EN VIALIDAD, INCLUYE: PERFORACION DE POZO DE TABIQUE ROJO COMUN, RESANE DE PERFORACION AL COLOCAR EL TUBO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMINETA	PZA	1.00	\$ 2,023.19		1.000			0.00	\$ 2,023.19
EXTRA-16	TOALLERO Z FUTURA BLANCO O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMINETA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$ 1,066.07		11.000			0.00	\$ 11,726.77
EXTRA-17	PORTAROLLO FUTURA MINI BLANCO O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMINETA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 2,083.64		12.000			0.00	\$ 25,003.68
EXTRA-18	DISPENSADOR MINI AZUR O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMINETA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$ 657.43		6.000			0.00	\$ 3,944.58
EXTRA-19	DEMOLCION DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE EQUIPO, HERRAMINETA MANO DE OBRA.	M2	6.45	\$ 160.20		6.450			0.00	\$ 1,033.29
EXTRA-20	COLADO DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, FC= 150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMINETA MANO DE OBRA.	M2	2.00	\$ 626.66		2.000			0.00	\$ 1,253.32
TOTAL DE ESTIMACIÓN										\$ 185,984.46

ING. MELECIO PEREZ PULIDO.

JEFE DE DEPTO DE SUP. ZONA SUR.

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA MARVINES
C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ.
CONTRATISTA