

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Elota
Localidad:
Contratista: AGRO DREN, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1608A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$25,580.40
Importe del Contrato s/IVA: \$1,058,526.07
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 21/08/2023 al 18/11/2023
Periodo de la Estimación: 23/10/2023 al 18/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO	
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	795.92 ✓
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	9,071.24 ✓
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	15,713.24 ✓
Total Paquete s/IVA:		25,580.40 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$25,580.40 ✓

OPERADO
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 PARA LA ENTIDADES (FISE)
 EJERCICIO: 2023


 AGRO DREN, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: AGRO DREN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-FISE-APDA-1608A-

Importe del Contrato s/IVA \$1,058,526.07

Periodo del Contrato 21/08/2023 al 18/11/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Finiquito

Importe de la Estimación: \$25,580.40

Periodo de la Estimación: 23/10/2023 al 18/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación				Por Ejercer	Avance	
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO												
P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS												
P15S07 PINTURA												
1 17	Suministro y aplicación de fondo epóxico a tubería de descarga de 4" de diámetro.	ML	6.00	\$153.42	6.00	0.2210	6.22	-0.22	\$33.91	103.68	%	
1 18	Suministro y aplicación de fondo epóxico a tubería de descarga de 2" de diámetro.	ML	7.50	\$118.37	7.50	2.7000	10.20	-2.70	\$319.60	136.00	%	
1 19	Suministro y aplicación de pintura esmalte epóxico a tubería de descarga de 4" de diámetro.	ML	6.00	\$220.65	6.00	0.2211	6.22	-0.22	\$48.79	103.69	%	
1 20	Suministro y aplicación de pintura esmalte epóxico a tubería de descarga de 2" de diámetro.	ML	7.50	\$145.79	7.50	2.6999	10.20	-2.70	\$393.62	136.00	%	
Total Partida:									795.92			
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA												
P16S90 SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS												
1 11	Suministro e instalación de codo bridado de acero de 2"x45º, en colector principal de descarga.	PZA	3.00	\$1,444.64	3.00	3.0000	6.00	-3.00	\$4,333.92	200.00	%	
1 12	Suministro e instalación de tornillos con tuerca de 3"x5/8", en colector principal de descarga.	PZA	96.00	\$45.23	96.00	56.0000	152.00	-56.00	\$2,532.88	158.33	%	
1 14	Suministro e instalación de empaques de plomo de 2", en colector principal de descarga.	PZA	12.00	\$90.15	12.00	9.0000	21.00	-9.00	\$811.35	175.00	%	
1 16	Suministro e instalación de tubo de acero al carbón C-40 de 2" de diámetro, en colector principal de descarga.	ML	7.50	\$515.96	7.50	2.7000	10.20	-2.70	\$1,393.09	136.00	%	
Total Partida:									9,071.24			
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN												
P33S15 LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA												
1 01	Servicio de desazolve de cárcamo con medidas del pozo de 3.12 x 11.40 x 3 metros. Se considera una extracción de lodo de 1.80 mts desazolve del tanque aproximadamente 64 m3.	M3	64.00	\$3,732.36	64.00	4.2100	68.21	-4.21	\$15,713.24	106.58	%	
Total Partida:									15,713.24			

AGRO DREN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO ULARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO