

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra TERMINACIÓN DE UNIDAD LOCAL DE ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-3011-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$78,601.62
Importe del Contrato s/IVA: \$1,330,262.17
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Extraordinaria
Periodo del Contrato: 07/12/2022 al 28/02/2023
Periodo de la Estimación: 08/02/2023 al 28/02/2023

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	EXTRAORDINARIOS	78,601.62

Total Paquete s/IVA: 78,601.62

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$78,601.62

JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra TERMINACIÓN DE UNIDAD LOCAL DE ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-3011-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,330,262.17

Periodo del Contrato 07/12/2022 al 28/02/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Extraordinaria

Importe de la Estimación: \$78,601.62

Periodo de la Estimación: 08/02/2023 al 28/02/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior					
EX	EXTRAORDINARIOS									
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT-05	CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJA DE ACERO CAL. 6 DE 2.50 M. DE ALTURA, FORMADA CON MUERTOS DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.50 M. DE PROFUNDIDAD CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DALA DE DESPLANTE DE 15X30 CMS., ARMADA CON 4 VARS. 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 30 CMS. POSTES DE PTR DE 2-1/4X2-1/4" CAL. 16 DE 3.00 M. DE ALTURA TOTAL, COLOCADOS @ 2.50 M. DE SEPARACIÓN, EMPOTRADO 0.50 M. EN CIMENTACIÓN (MUERTO DE 0.25X0.25X0.50 M.) Y PANELES DE REJACERO DE 2.50X2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: 4 ABRAZADERAS METÁLICAS POR POSTE, SUJETAS CON DOS TORNILLOS GALVANIZADOS CON TUERCA DE 6X15 MM. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	0.00	\$2,600.98	0.00	30.2200	30.22	0.00	\$78,601.62	0.00 %

Total Partida: 78,601.62


JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA

CONTRATISTA


ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO LIZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO