



**PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - CAMPO PLATA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 17,255,644.03

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 2,500,000.00

ESTIMACION: 8


PERIODO: 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2023

FECHA: 30/08/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	REHABILITACION DE CARRETERA	\$	2,500,000.00
-----------	------------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL: \$ 2,500,000.00



**ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)**



**ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)**


ESTIMACION									
OBRA: REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - CAMPO PLATA									
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ANGOSTURA					CONVENIO: S/N				
ESTIMACION: 8									
PERIODO: 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2023				FECHA: 30/08/2023		IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 17,255,644.03			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE

E1 REHABILITACION DE CARRETERA

P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	3,738.00	3,737.97	265.34	0.00	3,472.6333	\$ 26.59	\$ 92,337.32
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	373.80	373.80	28.00	0.00	345.8000	\$ 6,239.99	\$ 2,157,788.54
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	373.80	373.80	28.00	0.00	345.8000	\$ 273.26	\$ 94,493.31
P34S02C007	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE DE 10 CM DE ANCHO, M-2.2, CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.90	0.90	0.00	0.00	0.9000	\$ 22,146.81	\$ 19,932.13

ESTIMACION**OBRA:** REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - CAMPO PLATA**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE ANGOSTURA**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 8**PERIODO:** 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2023**FECHA:** 30/08/2023**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 17,255,644.03

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	10.41	10.41	0.00	0.00	10.4100	\$ 11,073.42	\$ 115,274.30
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	4.12	4.12	0.00	0.00	4.1200	\$ 4,896.70	\$ 20,174.40

TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA: \$ 2,500,000.00**Total de Estimación No. 8:** \$ 2,500,000.00


ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)