



PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION CARR: MOCHICAHUI - HIGUERAS DE LOS NATOCHEES - LA LINEA - LA TEA- CHOACAHUI-  
E.C. MEXICO 15

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 7,853,866.27

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 283,093.02

ESTIMACION: 5

PERIODO: 25 AL 30 DE ABRIL DE 2022

FECHA: 30/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	REHABILITACION DE CARRETERA	\$	283,093.02
----	-----------------------------	----	------------

TOTAL: \$ 283,093.02

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO

**ESTIMACION**

OBRA: REHABILITACION CARR: MOCHICAHUI - HIGUERAS DE LOS NATOCHESES - LA LINEA - LA TEA- CHOACAHUI- E.C. MEXICO 15  
UBICACION: MUNICIPIO DE EL FUERTE  
ESTIMACION: 5  
PERIODO: 25 AL 30 DE ABRIL DE 2022  
FECHA: 30/04/2022  
CONVENIO: S/N  
IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 7,853,866.27

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
-------	----------	--------	----------------	-----------------------	------------------------------	-----------	--------------------	------	---------

**E1 REHABILITACION DE CARRETERA**

P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	26.00	26.00	18.11	0.00	7.89	\$ 8,490.47	\$ 67,023.17
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 2,763.46	\$ 19,344.22
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 8,490.47	\$ 101,885.64
P34S04C009	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR BLANCO, (DH-1), INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	866.00	866.00	0.00	0.00	866.00	\$ 73.01	\$ 63,226.66
P34S04C011	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR AMARILLO, (DH-1), INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	433.00	433.00	0.00	0.00	433.00	\$ 73.01	\$ 31,613.33
Total de REHABILITACION DE CARRETERA:									\$ 283,093.02
TOTAL DE ESTIMACION 5:									\$ 283,093.02

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION