

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: STT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-MARN-0109-2023

Importe de la Estimación s/IVA

\$838,137.62 ✓

Importe del Contrato s/IVA:

\$2,311,700.20 ✓

No. Estimación:

1 ✓

Tipo Estimación:

Normal ✓

Periodo del Contrato:

11/09/2023

al 09/12/2023 ✓

Periodo de la Estimación:

11/09/2023

al 11/10/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1

REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y BORDOS DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN

P09 HERRERÍA

504,169.89 ✓

P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

246,549.52 ✓

P33 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

87,418.21 ✓

Total Paquete s/IVA:

838,137.62 ✓


Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:


\$838,137.62 ✓

OPERADO
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 PARA LA ENTIDADES (FISE)
 EJERCICIO: 2023


 STT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA


 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: STT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-MARN-0109-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$838,137.62 ✓

Importe del Contrato s/IVA: \$2,311,700.20 ✓

No. Estimación: 1 ✓


Tipo Estimación: Normal ✓

Periodo del Contrato: 11/09/2023 al 09/12/2023 ✓

Periodo de la Estimación: 11/09/2023 al 11/10/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y BORDOS DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	
P09	HERRERÍA	504,169.89 ✓
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	246,549.52 ✓
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	87,418.21 ✓
Total Paquete s/IVA:		838,137.62 ✓
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$838,137.62 ✓

OPERADO
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 PARA LA ENTIDADES (FISE)
 EJERCICIO: 2023


 STT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota	Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-MARN-0109-2023	No. Estimación: 1
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$2,311,700.20	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: STT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	Periodo del Contrato 11/09/2023 al 09/12/2023	Importe de la Estimación: \$838,137.62
		Periodo de la Estimación: 11/09/2023 al 11/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y BORDOS DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN												
P09 HERRERÍA												
P09S06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA ONDULA ORNAMENTAL GALVANIZAD,, CERCA DE REJA ACERO Y ESQUINEROS D												
1 022	Suministro, fabricación e instalación de 1 cerca perimetral tipo reja acero de 2.50 mts de alto con medidas de 40.00 x 12.00 mts con puerta vehicular de 5 mts. Incluye: Dala de desplante de 25x15 cms formada con concreto f'c=200kg/cm2, armex 15x20, cimbra y descimbra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	1.00	\$198,457.64	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$198,457.64	100.00	%	
1 036	Suministro, fabricación e instalación de cerca perimetral de 2.00 mts de altura por 366.00 mts de longitud, con tela ciclonica c-11, esquineros tubo redondo galv de 2 7/8" c-18, tubo intermedio de 1 7/8" c-18, tubo larguero de 1 5/8" c-18 en area de bordos de laguna de oxidación. Incluye : Dala de desplante de 25x15 cms formada con concreto f'c=200kg/cm2, arnes 15x20, cimbra y descimbra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	1.00	\$305,712.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$305,712.25	100.00	%	
									Total Partida:	504,169.89		
P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
P20S97 VARIOS ELECTRICOS												
1 026	Suministro e instalación de cable neutral 3+1 calibre 6 awg subterráneo. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MTS	300.00	\$110.27	0.00	300.0000	300.00	0.00	\$33,081.00	100.00	%	
1 027	Suministro e instalación de estructura ts3g con poste de concreto 12-750 pcr con protocolo. Incluye: crucetas, aisladores, construcción de retenida rda, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$33,208.00	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$66,416.00	100.00	%	

STT INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota	Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-MARN-0109-2023	No. Estimación: 1
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$2,311,700.20	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: STT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	Periodo del Contrato 11/09/2023 al 09/12/2023	Importe de la Estimación: \$838,137.62
		Periodo de la Estimación: 11/09/2023 al 11/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
P20S98 MEDIA TENSION												
1 024	Suministro e instalación de transformador tipo poste 45kva pst 13200v 220 127v 3f, incluyendo interruptor termomagnético 125ª con gabinete, tubo galvanizado 2" con rosca, mufa 2", base p/medidor 7x200a y 10 mt de cable neutral 3+1 calibre 3/0 awg subterráneo. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	1.00	\$103,895.72	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$103,895.72	100.00	%	
1 028	Suministro e instalación de poste de alumbrado cónico octagonal de 8m, incluyendo lámpara p/alumbrado público 100w con brazo p/luminaria. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$14,385.60	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$43,156.80	100.00	%	
Total Partida:									246,549.52			
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN												
P33S15 LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA												
1 001	Servicio de desasolve de cárcamo con medidas del pozo de 5.80 x 9.60 x 6.0 metros. Se considera una extracción de lodo de 0.80 mts de desasolve del tanque aproximadamente 0.80 m3. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	44.54	\$1,962.69	0.00	44.5400	44.54	0.00	\$87,418.21	100.00	%	
Total Partida:									87,418.21			

STT INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO