

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PLUVIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Angostura
Localidad: La Reforma
Contratista: GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1208B-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$659,701.28 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$780,077.68 ✓
No. Estimación: 1 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 17/08/2022 al 25/09/2022 ✓
Periodo de la Estimación: 17/08/2022 al 25/09/2022 ✓

S-05

Clave	Descripción	Monto
1	BANQUETA PERIMETRAL	
P01	PRELIMINARES	91,077.52
P03	OBRA CIVIL	7,702.56
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	18,062.56
P06	OBRAS VIALES	93,696.24
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	449,162.40
Total Paquete s/IVA:		659,701.28 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$659,701.28 ✓

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA
 CAMACHO BORQUEZ MARIA MARGARITA
 SUPERVISOR

CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PLUVIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. ✓

S-04

Municipio: Angostura ✓
 Localidad: La Reforma ✓
 Contratista: GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. ✓

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1208B- ✓ No. Estimación: 1 ✓
 Importe del Contrato s/IVA \$780,077.68 ✓ Tipo de Estimación: Normal ✓
 Periodo del Contrato 17/08/2022 al 25/09/2022 ✓ Importe de la Estimación: \$659,701.28 ✓
 Periodo de la Estimación: 17/08/2022 al 25/09/2022 ✓

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Estimación Anterior				Por Ejercer	%	
BANQUETA PERIMETRAL											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
010104	TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, PLAZAS, ANDADORES. CONSIDERANDO : TRAZO DE GUARNICIONES Y DE TERRACERIAS. (INCLUYE; MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO).	M2	740.00	\$11.52	0.00	632.0000	632.00	108.00	\$7,280.64	85.41	%
P01S06	EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C										
1.3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A EN SECCION OBLIGADA DE 2.0X30CMS. INCLUYE :MANO DE OBRA , HERRAMIENTA,APILE,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	222.00	\$179.31	0.00	189.6000	189.60	32.40	\$33,997.18	85.41	%
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE										
79	TRATAMIENTO, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EXCAVADO PARA UN PORCENTAJE DE (95 %) DE COMPACTACIÓN, SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO: EQUIPO NECESARIO, INCORPORACION DE AGUA, CUADRILLA TOPOGRAFICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECIÓN.	M2	740.00	\$58.94	0.00	632.0000	632.00	108.00	\$37,250.08	85.41	%
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P										
AA-5	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICIONES	M3	222.00	\$66.19	0.00	189.6000	189.60	32.40	\$12,549.62	85.41	%
Total Partida:									91,077.52		
P03	OBRA CIVIL										
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA										
JUN-01	CINTILLA EN JUNTA DE EXPANCIÓN @ 3 M POR TODO EL DESARROLLO DE BANQUETA PERIMETRAL CONSTA DE CINTILLA DE PVC DE 1" COLOCADA EN SENTIDO TRANSVERSAL AHOGADA EN CONCRETO PARA PREVENIR CONTRACCIONES POR expansión, SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	493.33	\$35.66	0.00	216.0000	216.00	277.33	\$7,702.56	43.78	%
Total Partida:									7,702.56		




P05	CONCRETO HIDRÁULICO										
P05S08	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA RÁPIDA, ELABORADO EN OBRA, PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA(C										
111629	CURADO DE CONCRETO CON CURACRETO ANTISOL O SIMILAR BLANCO CURAFEST O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. BANQUETAS	M2	740.00	\$28.58	0.00	632.0000	632.00	108.00	\$18,062.56	85.41	%

Total Partida: 18,062.56

P06	OBRAS VIALES										
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL										
010355	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE MATERIAL CALIDAD (SUB-RASANTE) COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	148.00	\$492.45	0.00	134.4000	134.40	13.60	\$66,185.28	90.81	%

P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD										
HULEDESPLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO	M2	740.00	\$43.53	0.00	632.0000	632.00	108.00	\$27,510.96	85.41	%

Total Partida: 93,696.24

P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES										
P30S04	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'c= 200 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU										
BANQUETA-	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA (PLUVIAL) EN PERIMETRO DE CANCHA DEPORTIVA DE SECCION RECTANGULAR CON UN DESARROLLO DE 2M DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO F´C 200 KG/CM2, CON UNA PENDIENTE AL CENTRO DEL 1.0% Y UNA PENDIENTE LONGITUDINAL DE 1.0 AL MILLAR , SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	740.00	\$710.70	0.00	632.0000	632.00	108.00	\$449,162.40	85.41	%

Total Partida: 449,162.40

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO