



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

13/11/2022

CONTRATISTA:

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO,
CONCORDIA, SINALOA. C.P.82600

R.F.C.

CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220862	C.C.T.	25DJN1011B	ESTIMACIÓN:	01 FINQUITO
PLANTEL:	PRESCOLAR JOHN DEWEY			LOCALIDAD:	CONCONRDIA	MUNICIPIO:	CONCORDIA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA E INSTALACION ELECTRICA EN PRESCOLAR JOHN DEWEY, UBICADA EN
CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$124,779.55
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,300,519.36

OBRA

IMPORTE

AULAS	\$ 28,028.76
ADICIONALES	\$ 41,774.23
EXTRAORDINARIOS	\$ 38,053.38

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 107,856.37

POR CIERRE DE CONTRATO EN
LA EST. 01 FINQUITO SE
COBRARA LA CANTIDAD SIG:

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 107,856.37
\$ 17,257.02
\$ 125,113.39

\$ 107,568.58
\$ 17,210.97
\$ 124,779.55

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO, CONCORDIA, SINALOA.
R.F.C.
CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220862	C.C.T.	25DJN1011B	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRESCOLAR JOHN DEWEY			LOCALIDAD:	CONCONRDIA	MUNICIPIO:	CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED SECUNDARIA E INSTALACION ELECTRICA EN PRESCOLAR JOHN DEWEY, UBICADA EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$124,779.55
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,300,519.35

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
SISTEMA ELECTRICO DEL POSTE DE CFE A LA MUFA										
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIERO PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL. NO UTILIZADO	M3	5.00	\$311.56	\$1,557.90	1.59	0.00	-3.41	1.59	\$495.41
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO	M3	4.50	\$161.69	\$727.61	1.06	0.00	-3.44	1.06	\$171.39
11001	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL. NO UTILIZABLE	M2	12.00	\$105.94	\$1,271.26	3.67	0.00	-8.33	3.67	\$388.60
31211	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION	M2	12.00	\$432.30	\$5,187.60	3.67	0.00	-8.33	3.67	\$1,586.54
31296	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CONCRETO F'C=100KG/CM2, CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA LAMINA No.18.	PZA	2.00	\$2,390.67	\$4,781.34	2.00	0.00	0.00	2.00	\$4,781.34
51432	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 50MM INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	30.00	\$78.09	\$2,342.70	17.85	0.00	-12.15	17.85	\$1,393.91
51480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 19MM DE DIAMETRO DE 1.00 MS DE LONGITUD	PZA	2.00	\$724.39	\$1,448.78	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,448.78
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. POR 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR.	PZA	1.00	\$820.08	\$820.08	1.00	0.00	0.00	1.00	\$820.08
51472	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL #2	ML	30.00	\$106.97	\$3,209.10	15.00	0.00	-15.00	15.00	\$1,604.55
50301	SUM Y COL. DE CABLE DESNUDO DEL #4, INC. CONEXION Y PRUEBA	ML	60.00	\$93.83	\$5,629.80	19.35	0.00	-40.65	19.35	\$1,815.61
89680	Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre 18, con medidas de 3.00x2.00 mts. , y bastidor de PTR de 1 1/2" X 1 1/2" con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2"x2". Se deberá considerar para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, perfiles, primer, pintura de esmalte color blanco, escudo nacional, logotipos, leyendas, con los colores e indicaciones del I.S.I.F.E.	PZA	1.00	\$13,522.35	\$13,522.35	1.00	0.00	0.00	1.00	\$13,522.35
TOTAL										\$28,028.78

ADICIONALES

11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DENTRO FUERA DE LA OBRA	M3	0.00	\$320.20	\$0.00	1.36	0.00	1.36	1.36	\$435.47
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. G/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO	M3	0.00	\$161.69	\$0.00	5.24	0.00	5.24	5.24	\$847.26
12021	CIMENTA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE CIMENTADO Y DESCIMENTADO MATERIAL, MANO DE OBRA Y	M2	0.00	\$406.07	\$0.00	5.07	0.00	5.07	5.07	\$2,058.77
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	0.00	\$297.83	\$0.00	10.43	0.00	10.43	10.43	\$3,106.37
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'C=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	0.00	\$61.78	\$0.00	50.56	0.00	50.56	50.56	\$3,123.60
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO RELLENO DE CONCRETO F'C= KG/CM2, EN CELOSAS, ASENTADO	M2	0.00	\$717.48	\$0.00	3.38	0.00	3.38	3.38	\$2,426.08
12015	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, INCLUYE BOMBEO, NIVELACION, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	M3	0.00	\$3,694.42	\$0.00	1.01	0.00	1.01	1.01	\$3,721.26
EXT5	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10 EN PISOS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	0.00	\$62.11	\$0.00	53.79	0.00	53.79	53.79	\$2,803.00
31211	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA,	M2	0.00	\$432.30	\$0.00	53.79	0.00	53.79	53.79	\$23,253.42



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 13/11/2022
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO, CONCORDIA, SINALOA.
R.F.C. C.P.82600
CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220662	C.C.T.	26DJN1011B	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO	
PLANTEL:	PRESCOLAR JOHN DEWEY				LOCALIDAD:	CONCONDRIA	MUNICIPIO:	CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED SECUNDARIA E INSTALACION ELECTRICA EN PRESCOLAR JOHN DEWEY, UBICADA EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.							

IMPORTE DE OBRA:	\$124,779.56
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,300,619.36

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
TOTAL										\$41,774.25
EXTRAORDINARIOS										
EXT 02	CONSTRUCCION DE NICH0 1.50m x 1.00m x 2.00m CON MURO DE TABIQUE 7, 14, 28, AFLANADO EN MUROS CON CEMENTO-ARENA Y LOSA DE 1.50 X 1 00 X .10 INCLUYE PUERTA DE HERRERIA, PLANCHA	PZA	0.00	\$17,615.10	\$0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$17,615.10
EXT 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP 2+1 CAL 1/0 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	0.00	\$194.72	\$0.00	19.50	0.00	19.50	19.50	\$3,797.04
EXT 06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE TIERRA DE FISICA PARA CENTRO DE CARGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$585.76	\$0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	\$2,343.04
EXT 07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE CON BISEL ABATIBLE 2X32WATT INCLUYE: GABINETE CON LAMINA DE ACERO CALIBRE 22	PZA	0.00	\$2,042.60	\$0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	\$14,298.20
TOTAL										\$38,053.38
SUBTOTAL ESTIMAC										\$107,858.37

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

Contratista

INC. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
Supervisor