



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO,
CONCORDIA, SINALOA. C.P.82600

R.F.C.
CPA061117QJ8

FECHA

03/10/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220661	C.C.T.	25DPR1710M	ESTIMACIÓN:	03
PLANTEL:	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO			LOCALIDAD:	CONCONRDIA	MUNICIPIO:	CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE MODULOS CON OBRAS COMPLETAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,175,739.81
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,300,519.36

OBRA	IMPORTE
MODULO 1 BANQUETA	
ALBAÑILERIA	\$ 63,286.86
CIMENTACION	\$ 33,752.09
MODULO 1 REFUERZO EN CASTILLOS Y ZAPATAS	
CIMENTACION	\$ 9,911.09
BARDA PERIMETRAL	
OBRA EXTERIOS	\$ 240,725.31
OBRA EXTERIOS	\$ 13,522.35
EXTRAORDINARIOS	
EXTRAORDINARIOS	\$ 8,935.18
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 370,132.88
SUB TOTAL=	\$ 370,132.88
I.V.A AL 16 %	\$ 59,221.26
TOTAL =	\$ 429,354.14

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 03/10/2020
HOJA: 2

CONTRATISTA:
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO, CONCORDIA,
SINALOA. C.P.82600
R.F.C.
CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220661	C.C.T.	25DPR1710M	ESTIMACIÓN:	03
PLANTEL:	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO					LOCALIDAD:	CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE MODULOS CON OBRAS COMPLETAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.						MUNICIPIO: CONCORDIA
IMPORTE DE OBRA:	\$1,175,739.81						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,300,519.36						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
MODULO 1 BANQUETA										
ALBAÑILERIA										
31005	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 16X25 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS #2.5 O #3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS, TIPO CD INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE	ML	82.00	\$695.10	\$56,998.20	45.89	0.00	-36.11	45.89	\$31,898.14
31262	FORJAO DE NARIZ DE CONCRETO FC=150KG/CM2 INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOLO CIMBRA Y ACERO 0.08 KG/ML, PREMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIF.	ML	41.00	\$240.04	\$9,841.64	46.39	0.00	5.39	46.39	\$11,135.46
31211	FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION	M2	29.00	\$432.30	\$12,536.70	46.85	0.00	17.85	46.85	\$20,253.26
									TOTAL:	\$63,286.86

CIMENTACION										
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DENTRO FUERA DE LA OBRA	M3	20.00	\$320.20	\$6,404.00	7.38	0.00	-12.62	7.38	\$2,363.08
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. CIPISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO	M3	15.00	\$161.69	\$2,425.35	7.83	0.00	-7.17	7.83	\$1,266.03
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3x ACABADO COMLIN, CINLUYE CIMENTADO Y DESCIMENTADO MTAERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	8.20	\$406.07	\$3,329.77	13.44	0.00	5.24	13.44	\$5,457.58
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	17.00	\$297.83	\$5,063.11	17.91	0.00	0.91	17.91	\$5,334.14
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO RELLENO DE CONCRETO FC= KG/CM2, EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3 INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS	M2	25.00	\$717.48	\$17,937.00	15.95	0.00	-9.05	15.95	\$11,443.81
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FC=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, GANGHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	430.00	\$61.78	\$26,565.40	127.67	0.00	-302.33	127.67	\$7,887.45
TOTAL:										\$33,752.09

MODULO 2 REFUERZO EN CASTILLOS Y ZAPATAS

CIMENTACION										
12015	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, INCLUYE SOMBO, NIVELACION, CIMENTADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACION	M3	1.00	\$3,684.42	\$3,684.42	2.69	0.00	1.69	2.69	\$3,911.09
TOTAL:										\$3,911.09

BARDA PERIMETRAL

OBRA EXTERIOR										
31121	CONSTRUCCION DE BARDA DE 3.00 MTS DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 1X14X28 CMS. CADENAS DE DESPLANTE 15X25 CMS, CERRAMIENTO Y CASTILLOS 14X20 CMS Y ZAPATAS 1.00X1.00X0.20 MTS. CON BADO 0.25X0.30 MTS DE 80 CMS DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	34.00	\$6,827.15	\$232,123.10	35.26	0.00	1.26	35.26	\$240,725.31
TOTAL:										\$240,725.31

OBRA EXTERIOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 03/10/2020
HOJA: 2

CONTRATISTA:
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.8 COL.CENTRO, CONCORDIA,
SINALOA. C.P.82600
R.F.C.
CPA051117QJ8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220551	C.C.T.	25DPR1710M	ESTIMACIÓN:	03
PLANTEL:	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO				LOCALIDAD:	CONCORDIA	MUNICIPIO: CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE MODULOS CON OBRAS COMPLETAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$1,175,739.81						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,300,519.36						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
89680	Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre 18, con medidas de 3.00x2.00 mts., y bastidor de PTR de 1 1/2" X 1 1/2" con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2"x2". Se deberá considerar para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, perfiles, primer, pintura de esmalte color blanco, escudo nacional, logotipos, leyendas, con los colores e indicaciones del I.S.I.F.E.	PZA	1.00	\$13,522.35	\$13,522.35	1.00	0.00	0.00	1.00	\$13,522.35
TOTAL:										\$13,522.35

EXTRAORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS

EXT4	DESMONTAJE DE CERCO DE MALLA CILINDRICA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	\$76.85	\$0.00	84.50	0.00	84.50	84.50	\$6,483.83
EXT5	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10 EN PISOS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	0.00	\$52.11	\$0.00	46.85	0.00	46.85	46.85	\$2,441.35
TOTAL:										\$8,925.18
SUBTOTAL ESTIMACION:										\$370,132.88

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
Supervisor